

CRONOGRAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DE MURO ESTÁDIO SIDERÚRGICA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL							
								MÊS 01	MÊS 02
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.866,95				5.866,95			5.866,95
		3,26				100,00			100,00
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E TRABALHOS EM TERRA	14.150,86				14.150,86			14.150,86
		7,86				100,00			100,00
3	SAPATAS	19.249,05				19.249,05	0,00		19.249,05
		10,69				100,00			100,00
4	BALDRAME	10.967,73				6.580,64	4.387,09		10.967,73
		6,09				60,00	40,00		100,00
3	PILARES	18.892,03					18.892,03		18.892,03
		10,49					100,00		100,00
4	ALVENARIA	32.883,43					26.306,74	6.576,69	32.883,43
		18,26					80,00	20,00	100,00
5	REVESTIMENTO E PINTURA	49.948,56						49.948,56	49.948,56
		27,74						100,00	100,00
6	PORTÃO	16.752,96					6.701,18	10.051,78	16.752,96
		9,30					40,00	60,00	100,00
7	ADMINISTRAÇÃO	11.354,29				3.784,76	3.784,76	3.784,76	11.354,29
		6,31				33,33	33,33	33,33	100,00
	TOTAL	180.065,86	R\$ / MÊS			49.632,26	60.071,81	70.361,79	180.065,86
		100,00	% / MÊS			27,56	33,36	39,08	100,00
	ACUMULADO		R\$			49.632,26	109.704,07	180.065,86	
			%			27,56%	60,92%	100,00%	