

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDA DIAS ASSUNÇÃO - RUA VILA NOVA, Nº59, SABARÁ – ÁREA CONSTRUÍDA = 990,59m²

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.351,16	0,74	2.675,58 50,00	2.675,58 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.351,16 100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8.275,89	1,14	0,00 0,00	4.137,95 50,00	2.482,77 30,00	1.655,18 20,00	0,00	0,00	8.275,89 100,00
3	PISOS	171.928,18	23,67	51.578,45 30,00	51.578,45 30,00	34.385,64 20,00	34.385,64 20,00	0,00	0,00	171.928,18 100,00
4	REVESTIMENTOS	139.472,35	19,20	34.868,09 25,00	34.868,09 25,00	34.868,09 25,00	34.868,09 25,00	0,00	0,00	139.472,35 100,00
5	REVISÃO HIDROSSANITÁRIA	40.555,11	5,58	0,00	40.555,11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.555,11 100,00
6	PLUVIAL	8.862,02	1,22	0,00	0,00	4.431,01 50,00	4.431,01 50,00	0,00	0,00	8.862,02 100,00
7	LÓGICA	701,70	0,10	0,00	0,00	0,00	701,70 100,00	0,00	0,00	701,70 100,00
8	ELÉTRICA	61.466,08	8,46	0,00	0,00	18.439,82 30,00	18.439,82 30,00	12.293,22 20,00	12.293,22 20,00	61.466,08 100,00
9	PINTURA	55.672,68	7,66	0,00	0,00	0,00	22.269,07 40,00	16.701,80 30,00	16.701,80 30,00	55.672,68 100,00
10	SERRALHERIA	42.158,41	5,80	4.215,84 10,00	8.431,68 20,00	8.431,68 20,00	8.431,68 20,00	12.647,52 30,00	0,00	42.158,41 100,00
11	TETOS/ COBERTURA	63.192,00	8,70	15.798,00 25,00	12.638,40 20,00	12.638,40 20,00	12.638,40 20,00	9.478,80 15,00	0,00	63.192,00 100,00
12	MURO	8.366,77	1,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.693,42 80,00	1.673,35 20,00	8.366,77 100,00
13	MARMORARIA	38.628,53	5,32	0,00 0,00	0,00 0,00	11.588,56 30,00	11.588,56 30,00	7.725,71 20,00	7.725,71 20,00	38.628,53 100,00
14	DIVERSOS	21.429,74	2,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.428,92 30,00	6.428,92 30,00	8.571,90 40,00	21.429,74 100,00
15	LIMPEZA FINAL	14.471,42	1,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.471,42 100,00	14.471,42 100,00
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.799,81	6,31	7.633,30 16,67	7.633,30 16,67	7.633,30 16,67	7.633,30 16,67	7.633,30 16,67	7.633,30 16,67	45.799,81 100,00
	TOTAL	726.331,85	R\$ / MÊS	116.769,26	162.518,56	134.899,26	163.471,37	79.602,69	69.070,70	726.331,85
		100,00	% / MÊS	16,08	22,38	18,57	22,51	10,96	9,51	100,00
	ACUMULADO		R\$	116.769,26	279.287,82	414.187,08	577.658,46	657.261,15	726.331,85	
			%	16,08%	38,45%	57,02%	79,53%	90,49%	100,00%	