



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	PROJETOS	8.652,04		6.489,03	2.163,01		8.652,04
		4,28		75,00	25,00		100,00
2	IMPLANTAÇÃO	902,21		902,21			902,21
		0,45		100,00			100,00
3	DEMOLIÇÕES	11.229,05		4.491,62	6.737,43		11.229,05
		5,55		40,00	60,00		100,00
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	32.511,85		1.625,59	16.255,93	14.630,33	32.511,85
		16,07		5,00	50,00	45,00	100,00
5	VEDAÇÕES	7.379,99			0,00	7.379,99	7.379,99
		3,65				100,00	100,00
6	COBERTURA	25.145,13		0,00		25.145,13	25.145,13
		12,43				100,00	100,00
7	INSTALAÇÕES	13.246,16		0,00		13.246,16	13.246,16
		6,55				100,00	100,00
8	ESQUADRIAS	15.938,81			3.984,70	11.954,11	15.938,81
		7,88			25,00	75,00	100,00
9	REVESTIMENTOS	68.162,52		13.632,50	20.448,76	34.081,26	68.162,52
		33,69		20,00	30,00	50,00	100,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.044,53				4.044,53	4.044,53
		2,00				100,00	100,00
11	SERVIÇOS FINAIS	2.344,31				2.344,31	2.344,31
		1,16				100,00	100,00
12	ADMINISTRAÇÃO	12.757,16		1.913,57	3.827,15	7.016,44	12.757,16
		6,31		15,00	30,00	55,00	100,00
TOTAL		202.313,76	R\$/MÊS	29.054,53	53.416,97	119.842,26	202.313,76
		100,00	%/MÊS	14,36	26,40	59,24	100,00
ACUMULADO			R\$	29.054,53	82.471,50	202.313,76	
			%	14,36%	40,76%	100,00%	