



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
 Subsecretaria de Infraestrutura Municipal  
 Superintendência de Obras Públicas  
 Diretoria de Engenharia e Qualidade



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG</b>		<b>DATA:</b> 27/07/2021	<b>FOLHA N°: 03/03</b>		
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	<b>Valor do Convênio:</b>		<b>R\$1.306.529,60</b>	
<b>LOCAL:</b>	RUA HUMBERTO ÂNGELO DEL RIO E RUA JOSÉ RIBEIRO DO CARMO - BAIRRO ARRAIAL VELHO	<b>PRAZO DA OBRA: 2 MESES</b>			
<b>ITEM</b>	<b>ETAPAS/DESCRIÇÃO</b>	<b>FÍSICO/FINANCEIRO</b>	<b>TOTAL DAS ETAPAS</b>	<b>MÊS 1</b>	<b>MÊS 2</b>
1.0 / 7.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	<b>Físico %</b>	<b>0,21%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Financeiro	R\$2.700,06	R\$2.700,06	R\$0,00
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	<b>Físico %</b>	<b>0,50%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
		Financeiro	R\$6.500,15	R\$3.250,07	R\$3.250,07
3.0 / 8.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	<b>Físico %</b>	<b>21,20%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Financeiro	R\$277.011,19	R\$277.011,19	R\$0,00
4.0 / 9.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	<b>Físico %</b>	<b>29,69%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
		Financeiro	R\$387.875,71	R\$193.937,86	R\$193.937,86
5.0 / 10.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>Físico %</b>	<b>40,64%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
		Financeiro	R\$530.989,14	R\$265.494,57	R\$265.494,57
6.0 / 11.0	DRENAGEM	<b>Físico %</b>	<b>7,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$101.453,35	R\$0,00	R\$101.453,35
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>56,82%</b>	<b>43,18%</b>
		Financeiro	R\$1.306.529,60	R\$742.393,75	R\$564.135,85

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ

27/07/2021