

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MURO DE CONTENÇÃO RUA SÃO PAULO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.595,85		14.076,68	3.519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,85
		6,71		80,00	20,00							100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	12.062,06		0,00	2.412,41	1.206,21	1.206,21	2.412,41	2.412,41	2.412,41	0,00	12.062,06
		4,60			20,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00		100,00
3	CONTENÇÃO	178.414,17		0,00	17.841,42	17.841,42	35.682,83	53.524,25	35.682,83	17.841,42	0,00	178.414,17
		68,06			10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	10,00	0,00	100,00
4	DRENO	4.171,69		0,00	0,00	834,34	1.251,51	1.251,51	834,34	0,00	0,00	4.171,69
		1,59				20,00	30,00	30,00	20,00		0,00	100,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	33.362,28		0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,46	6.672,46	6.672,46	13.344,91	33.362,28
		12,73						20,00	20,00	20,00	40,00	100,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.529,29		1.652,93	1.652,93	1.652,93	2.479,39	3.305,86	2.479,39	1.652,93	1.652,93	16.529,29
		6,31		10,00	10,00	10,00	15,00	20,00	15,00	10,00	10,00	100,00
	TOTAL	262.135,34	R\$ / MÊS	15.729,61	25.425,93	21.534,89	40.619,94	67.166,48	48.081,43	28.579,21	14.997,84	262.135,34
		100,00	% / MÊS	6,00	9,70	8,22	15,50	25,62	18,34	10,90	5,72	100,00
	ACUMULADO		R\$	15.729,61	41.155,54	62.690,43	103.310,37	170.476,85	218.558,29	247.137,50	262.135,34	
			%	6,00%	15,70%	23,92%	39,41%	65,03%	83,38%	94,28%	100,00%	