

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SABARÁ
Cidade de Vida, Cidade de História!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA ESTÁDIO PEDRO LUCIO PEREIRA - PRAIA DOS BANDEIRANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL							TOTAL	
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.186,99	17.186,99						17.186,99	
		2,98	100,00						100,00	
2	REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES	29.410,49	22.057,87	7.352,62					29.410,49	
		5,10	75,00	25,00					100,00	
3	MURO	21.073,85	5.268,46	15.805,39					21.073,85	
		3,66	25,00	75,00					100,00	
4	PISO	4.332,98				4.332,98			4.332,98	
		0,75				100,00			100,00	
5	PINTURA	54.535,54				0,00	40.901,66	13.633,89	54.535,54	
		9,46					75,00	25,00	100,00	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.115,20					6.557,60	6.557,60	13.115,20	
		2,28					50,00	50,00	100,00	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.336,27					0,00	1.336,27	1.336,27	
		0,23						100,00	100,00	
8	CAMPO DE FUTEBOL	360.343,08		36.034,31	126.120,08	126.120,08	72.068,62		360.343,08	
		62,51		10,00	35,00	35,00	20,00		100,00	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	36.400,16				9.100,04	18.200,08	9.100,04	36.400,16	
		6,31				25,00	50,00	25,00	100,00	
10	LIMPEZA	2.335,42						2.335,42	2.335,42	
		0,41						100,00	100,00	
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.346,71	3.271,20	3.998,14	8.359,74	7.996,28	9.086,68	3.634,67	36.346,71	
		6,31	9,00	11,00	23,00	22,00	25,00	10,00	100,00	
TOTAL		576.416,69	R\$ / MÊS	47.784,52	63.190,46	134.479,82	147.549,37	146.814,63	36.597,89	576.416,69
		100,00	% / MÊS	8,29	10,96	23,33	25,60	25,47	6,35	100,00%
ACUMULADO			R\$	47.784,52	110.974,98	245.454,80	393.004,18	539.818,80	576.416,69	
			%	8,29%	19,25%	42,58%	68,18%	93,65%	100,00%	