


ANEXO II - CRONOGRAMA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ <i>Cidade de Vida, Cidade de História!</i>		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
		CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO CUTAPA					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	2.725,09		2.725,09	0,00	0,00	2.725,09
		1,77		100,00			
2	SERVIÇOS INICIAIS	12.475,28		12.475,28	0,00	0,00	12.475,28
		8,10		100,00			
3	ESTRUTURA	25.490,55		12.745,28	12.745,28	0,00	25.490,55
		16,56		50,00	50,00		
4	VEDAÇÕES	13.239,00		0,00	13.239,00	0,00	13.239,00
		8,60			100,00	0,00	
5	PAREDES E TETO	22.432,19		0,00	0,00	22.432,19	22.432,19
		14,57				100,00	
6	PISOS	6.494,00		0,00	0,00	6.494,00	6.494,00
		4,22				100,00	
7	ESQUADRIAS	13.251,86		0,00	0,00	13.251,86	13.251,86
		8,61				100,00	
8	PEDRAS	8.283,37		0,00	0,00	8.283,37	8.283,37
		5,38				100,00	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.831,01		12.831,01	0,00	0,00	12.831,01
		8,34		100,00	0,00	0,00	
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - PEÇAS	6.232,24		0,00	4.674,18	1.558,06	6.232,24
		4,05			75,00	25,00	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.013,34		0,00	2.253,34	6.760,01	9.013,34
		5,86			25,00	75,00	
12	TELHADO	11.761,12		0,00	0,00	11.761,12	11.761,12
		7,64				100,00	
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.706,62		3.203,18	3.203,18	3.300,25	9.706,62
		6,31		33,00	33,00	34,00	
ACUMULADO		153.935,67	R\$	43.979,84	80.094,81	153.935,67	153.935,67
		100,00	%	28,57%	52,03%	100,00%	