



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ

SABARÁ
Cidade de Vida, Cidade de História!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META 05 - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA BELO HORIZONTE NO BAIRRO GENERAL CARNEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL							
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.632,17		16.632,17					16.632,17
		6,20		100,00					100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	94.110,24		28.233,07	47.055,12	18.822,05			94.110,24
		35,10		30,00	50,00	20,00			100,00
3	CONTENÇÃO	65.068,18				32.534,09	32.534,09		65.068,18
		24,27				50,00	50,00		100,00
4	DRENO	8.163,43					8.163,43		8.163,43
		3,04					100,00		100,00
5	PAVIMENTAÇÃO	13.941,27						13.941,27	13.941,27
		5,20						100,00	100,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.206,20		14.041,24	14.041,24	14.041,24	14.041,24	14.041,24	70.206,20
		26,18		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
	TOTAL	268.121,49	R\$ / MÊS	58.906,48	61.096,36	65.397,38	54.738,76	27.982,51	268.121,49
		100,00	% / MÊS	21,97	22,79	24,39	20,42	10,44	100,00%
	ACUMULADO		R\$	58.906,48	120.002,84	185.400,22	240.138,98	268.121,49	
			%	21,97%	44,76%	69,15%	89,56%	100,00%	