



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ

SABARÁ
Cidade de Deus, Cidade de História!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META 02 - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA CATARINA DE FREITAS - ACESSO AO BAIRRO CASTANHEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL							
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.365,58		30.365,58					30.365,58
		3,25		100,00					100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	22.574,62		22.574,62					22.574,62
		2,42		100,00					100,00
3	CONTENÇÃO	756.060,84		0,00	226.818,25	378.030,42	151.212,17		756.060,84
		80,93		0,00	30,00	50,00	20,00		100,00
4	PAVIMENTAÇÃO	52.352,61			10.470,52	15.705,78	26.176,31		52.352,61
		5,60			20,00	30,00	50,00		100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.656,44				1.328,22	1.328,22		2.656,44
		0,28				50,00	50,00		100,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.206,20		10.530,93	14.041,24	24.572,17	14.041,24	7.020,62	70.206,20
		7,51		15,00	20,00	35,00	20,00	10,00	100,00
	TOTAL	934.216,29	R\$ / MÊS	63.471,13	251.330,01	419.636,59	192.757,93	7.020,62	934.216,29
		100,00	% / MÊS	6,79	26,90	44,92	20,63	0,75	100,00%
	ACUMULADO		R\$	63.471,13	314.801,14	734.437,74	927.195,67	934.216,29	
			%	6,79%	33,70%	78,62%	99,25%	100,00%	