

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG



EMPREENDIMENTO: REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE SALDANHA MARINHO								MUNICÍPIO: SABARÁ/MG	
N° CONTRATO: -								DATA-BASE: Sinapi/MG - maio/2023; Setop/Central - janeiro/2023; Copasa/Centro - julho/2022; Sicro DNIT/MG - janeiro/2023	
REVISÃO: R00									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DENOMINAÇÃO	MESES						TOTAL	%
		01	02	03	04	05	06		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	38,15%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	16,73%	31.413,16	3,23%
		R\$ 11.982,61	R\$ 3.543,63	R\$ 3.543,63	R\$ 3.543,63	R\$ 3.543,63	R\$ 5.256,04		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	17,86%	15,34%	16,27%	16,27%	16,27%	17,98%	102.699,36	10,55%
		R\$ 18.342,62	R\$ 15.753,73	R\$ 16.712,21	R\$ 16.712,21	R\$ 16.712,21	R\$ 18.466,39		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%						13.502,75	1,39%
		R\$ 13.502,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4	REFORÇO ESTRUTURAL	16,00%	16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	812.340,80	83,48%
		R\$ 129.974,53	R\$ 129.974,53	R\$ 138.097,94	R\$ 138.097,94	R\$ 138.097,94	R\$ 138.097,94		
5	SERVIÇOS FINAIS						100,00%	13.154,85	1,35%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.154,85		
TOTAL DE CUSTO DIRETO		R\$ 173.802,51	R\$ 149.271,89	R\$ 158.353,77	R\$ 158.353,77	R\$ 158.353,77	R\$ 174.975,22	973.110,92	100,00%
%		17,86%	15,34%	16,27%	16,27%	16,27%	17,98%		
% ACUMULADA		17,86%	33,20%	49,47%	65,75%	82,02%	100,00%		

DATA: 5/7/2023