

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CENTRO DE CONTROLE ZOONOZES										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL								
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.658,28		2.658,28						2.658,28
		0,45		100,00						100,00
2	IMPLANTAÇÃO	1.323,45		1.323,45						1.323,45
		0,23		100,00						100,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	32.823,52		32.823,52						32.823,52
		5,60		100,00						100,00
4	VEDAÇÕES	8.816,54		2.644,96	6.171,58					8.816,54
		1,50		30,00	70,00					100,00
5	COBERTURA	75.296,91				37.648,46	37.648,46			75.296,91
		12,84				50,00	50,00			100,00
6	SERRALHEIRO	28.010,56							28.010,56	28.010,56
		4,78							100,00	100,00
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	29.741,81			29.741,81					29.741,81
		5,07			100,00					100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.059,25			18.059,25					18.059,25
		3,08			100,00					100,00
9	REDE LÓGICA	6.174,00						6.174,00		6.174,00
		1,05						100,00		100,00
10	ESQUADRIAS	64.474,95						64.474,95		64.474,95
		10,99						100,00		100,00
11	VIDRAÇARIA	4.729,28							4.729,28	4.729,28
		0,81							100,00	100,00
12	REVESTIMENTO PAREDE	22.225,08							22.225,08	22.225,08
		3,79							100,00	100,00
13	PISO	128.620,78					128.620,78			128.620,78
		21,93					100,00			100,00
14	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	48.758,35						48.758,35		48.758,35
		8,31						100,00		100,00
15	PINTURA	47.930,83			19.172,33	19.172,33			9.586,17	47.930,83
		8,17			40,00	40,00			20,00	100,00
16	MARMORARIA	23.439,62				23.439,62				23.439,62
		4,00				100,00				100,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	404,77				202,39	202,39			404,77
		0,07				50,00	50,00			100,00
18	SERVIÇOS FINAIS	6.011,79							6.011,79	6.011,79
		1,03							100,00	100,00
19	ADMINISTRAÇÃO	36.981,34		6.090,83	6.545,70	6.249,85	6.309,02	6.309,02	5.476,94	36.981,34
		6,31		16,47	17,70	16,90	17,06	17,06	14,81	100,00
TOTAL		586.481,11	R\$ / MÊS	45.541,04	79.690,67	86.712,64	172.780,64	125.716,32	76.039,81	586.481,11
		100,00	% / MÊS	7,77	13,59	14,79	29,46	21,44	12,97	100,00
ACUMULADO			R\$	45.541,04	125.231,70	211.944,34	384.724,98	510.441,29	586.481,11	
			%	8%	21%	36%	66%	87%	100,00%	