



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ

SABARÁ
Cidade de Deus, Cidade de História!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA AMÉRICO FERREIRA PASSOS, Nº 623, BAIRRO ALTO DO FIDALGO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.249,44		7.224,81	7.012,32	7.012,32			21.249,44
		19,89		34,00	33,00	33,00			100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	10.455,47		3.136,64	3.136,64	3.136,64		1.045,55	10.455,47
		9,79		30,00	30,00	30,00		10,00	100,00
3	CONTENÇÃO	58.749,82			17.624,95	17.624,95	17.624,95	5.874,98	58.749,82
		55,00			30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
4	DRENO	4.379,07						4.379,07	4.379,07
		4,10						100,00	100,00
5	MEIO FIO	1.153,35						1.153,35	1.153,35
		1,08						100,00	100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.029,16						4.029,16	4.029,16
		3,77						100,00	100,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.801,11		1.360,22	1.360,22	1.360,22	1.360,22	1.360,22	6.801,11
		6,37		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
	TOTAL	106.817,42	R\$ / MÊS	11.721,67	29.134,12	29.134,12	18.985,17	17.842,33	106.817,42
		98,92	% / MÊS	10,97	27,27	27,27	17,77	16,70	100,00%
	ACUMULADO		R\$	11.721,67	40.855,80	69.989,92	88.975,09	106.817,42	
			%	10,97%	38,25%	65,52%	83,30%	100,00%	