



Sabará
Prefeitura Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Secretaria de
Obras

**EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, TRAVESSA SUL AMÉRICA,
24 - BAIRRO FOGO APAGOU**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.701,28		9.701,28						9.701,28
		10,63		100,00%						100,00%
2	TRABALHOS EM TERRA	5.249,20		5.249,20						5.249,20
		5,75		100,00%						100,00%
3	MURO BLOCO CHEIO	65.759,54			32.879,77	32.879,77				65.759,54
		72,06			50,00%	50,00%				100,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.793,40							4.793,40	4.793,40
		5,25							100,00%	100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.754,38		575,44	575,44	575,44	575,44	1.726,31	1.726,31	5.754,38
		6,31		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	100,00%
	TOTAL	91.257,80	R\$ / MÊS % / MÊS	15.525,92	33.455,21	33.455,21	575,44	1.726,31	6.519,71	91.257,80
										100,00%
	ACUMULADO		R\$	15.525,92	48.981,12	82.436,33	83.011,77	84.738,08	91.257,80	
			%	17,00%	54,00%	90,00%	91,00%	93,00%	100,00%	