

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO Nº	0,00	GESTOR	M. Cidades	Controle
PROPOSTA SICONV:	0,00	EMPREENDIMENTO	Implantação, pavimentação e qualificação de vias no bairro de Fátima - Sabará - MG	
VALOR DO INVESTIMENTO	5.723.728,91	AGENTE EXECUTOR	Prefeitura Municipal de Sabará - MG	
VALOR DO REPASSE	5.000.000,00			
VALOR DA CONTRAPARTIDA	723.728,91			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	MÊS 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP
1.00	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	34.831,19	0,6085%	-	17.415,60	-	17.415,60	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	422.969,42	7,3898%	81.463,91	3.129,97	81.463,91	3.129,97	81.463,91	3.129,97	81.463,91	3.129,97	81.463,91	3.129,97	-	-
3.00	PAVIMENTAÇÃO	1.148.570,80	20,0668%	-	-	88.485,89	3.399,77	88.485,89	3.399,77	88.485,89	3.399,77	88.485,89	3.399,77	88.485,89	3.399,77
4.00	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.399.763,55	24,4554%	26.959,45	1.035,83	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48
5.00	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	465.319,87	8,1297%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00	SINALIZAÇÃO	31.540,44	0,5510%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.00	OBRAS COMPLEMENTARES	1.222.004,77	21,3498%	23.535,81	904,28	47.071,62	1.808,57	47.071,62	1.808,57	47.071,62	1.808,57	70.607,44	2.712,85	70.607,44	2.712,85
8.00	IMPL. E MANUTENÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	204.448,07	3,5719%	6.359,34	244,34	13.447,14	516,66	12.718,67	488,67	12.718,67	488,67	13.742,47	528,01	10.257,63	394,11
9.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	794.280,80	13,8770%	9.235,90	16.419,37	19.529,78	34.719,60	18.471,79	32.838,75	18.471,79	32.838,75	19.958,69	35.482,11	14.897,53	26.484,50
REPASSE		5.000.000,00	87,4%		2,95%		6,62%		6,58%		6,58%		7,10%		5,30%
					147.554,41		330.876,68		329.090,22		329.090,22		355.136,74		265.126,83
CONTRAPARTIDA		723.728,91	12,6%		5,41%		8,86%		6,19%		6,19%		6,68%		4,99%
					39.149,39		64.097,65		44.773,21		44.773,21		48.360,19		36.098,71
TOTAL MENSAL		5.723.728,91	100,0%	186.703,80		394.974,33		373.863,43		373.863,43		403.496,93		301.225,54	
TOTAL ACUMULADO				186.703,80		581.678,13		955.541,56		1.329.404,99		1.732.901,92		2.034.127,46	

Sabará - MG, 11/04/2018	João Batista Z. C. Almeida	Wander Jose Goddard Borges
DATA	RT - CREA - 31.959/D	PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO Nº 0,00			GESTOR M. Cidades				Controle				
PROPOSTA SICONV: 0,00			EMPREENHIMENTO Implantação, pavimentação e qualificação de vias no bairro de Fátima - Sabará - MG								
VALOR DO INVESTIMENTO 5.723.728,91			AGENTE EXECUTOR Prefeitura Municipal de Sabará - MG								
VALOR DO REPASSE 5.000.000,00											
VALOR DA CONTRAPARTIDA 723.728,91											

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	MÊS 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
				Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP
1.00	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	34.831,19	0,6085%												
2.00	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	422.969,42	7,3898%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00	PAVIMENTAÇÃO	1.148.570,80	20,0668%	88.485,89	3.399,77	88.485,89	3.399,77	88.485,89	3.399,77	88.485,89	3.399,77	88.485,89	3.399,77	88.485,89	3.399,77
4.00	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.399.763,55	24,4554%	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48
5.00	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	465.319,87	8,1297%	-	-	-	-	44.810,30	1.721,68	44.810,30	1.721,68	44.810,30	1.721,68	44.810,30	1.721,68
6.00	SINALIZAÇÃO	31.540,44	0,5510%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.00	OBRAS COMPLEMENTARES	1.222.004,77	21,3498%	70.607,44	2.712,85	70.607,44	2.712,85	70.607,44	2.712,85	94.143,25	3.617,13	94.143,25	3.617,13	94.143,25	3.617,13
8.00	IMPL. E MANUTENÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	204.448,07	3,5719%	10.257,63	394,11	10.257,63	394,11	12.187,09	468,25	13.171,51	506,07	13.171,51	506,07	13.210,88	507,58
9.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	794.280,80	13,8770%	14.897,53	26.484,50	14.897,53	26.484,50	17.699,75	31.466,23	19.129,46	34.007,93	19.129,46	34.007,93	19.186,65	34.109,59
REPASSE		5.000.000,00	87,4%		5,30%		5,30%		6,29%		6,81%		6,81%		6,81%
					265.126,83		265.126,83		314.668,81		340.618,75		340.618,75		340.715,31
CONTRAPARTIDA		723.728,91	12,6%		4,99%		4,99%		5,92%		6,41%		6,41%		6,42%
					36.098,71		36.098,71		42.876,26		46.360,06		46.360,06		46.463,23
TOTAL MENSAL			100,0%		301.225,54		301.225,54		357.545,07		386.978,81		386.978,81		387.178,54
TOTAL ACUMULADO		5.723.728,91			2.335.353,00		2.636.578,54		2.994.123,61		3.381.102,42		3.768.081,23		4.155.259,77

Sabará - MG, 11/04/2018	João Batista Z. C. Almeida	Wander Jose Goddard Borges
DATA	RT - CREA - 31.959/D	PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO Nº	0,00	GESTOR	M. Cidades	Controle
PROPOSTA SICONV:	0,00	EMPREENHIMENTO	Implantação, pavimentação e qualificação de vias no bairro de Fátima - Sabará - MG	
VALOR DO INVESTIMENTO	5.723.728,91	AGENTE EXECUTOR	Prefeitura Municipal de Sabará - MG	
VALOR DO REPASSE	5.000.000,00			
VALOR DA CONTRAPARTIDA	723.728,91			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	MÊS 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18	
				Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP
1.00	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	34.831,19	0,6085%												
2.00	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	422.969,42	7,3898%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00	PAVIMENTAÇÃO	1.148.570,80	20,0668%	88.485,89	3.399,77	44.242,95	1.699,88	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.399.763,55	24,4554%	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	80.878,34	3.107,48	26.959,45	1.035,83
5.00	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	465.319,87	8,1297%	44.810,30	1.721,68	44.810,30	1.721,68	44.810,30	1.721,68	44.810,30	1.721,68	44.810,30	1.721,68	44.810,30	1.721,68
6.00	SINALIZAÇÃO	31.540,44	0,5510%	-	-	-	-	-	-	9.112,03	350,10	9.112,03	350,10	12.149,38	466,80
7.00	OBRAS COMPLEMENTARES	1.222.004,77	21,3498%	70.607,44	2.712,85	70.607,44	2.712,85	70.607,44	2.712,85	70.607,44	2.712,85	47.071,62	1.808,57	47.071,62	1.808,57
8.00	IMPL. E MANUTENÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	204.448,07	3,5719%	12.187,09	468,25	10.277,32	394,87	8.387,24	322,25	8.781,00	337,38	7.776,90	298,80	7.973,78	306,37
9.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	794.280,80	13,8770%	17.699,75	31.466,23	14.926,12	26.535,33	12.181,09	21.655,27	12.752,97	22.671,95	11.294,67	20.079,42	11.580,61	20.587,76
REPASSE		5.000.000,00	87,4%		6,29%		5,31%		4,34%		4,54%		4,02%		3,01%
					314.668,81		265.742,47		216.864,41		226.942,08		200.943,86		150.545,14
CONTRAPARTIDA		723.728,91	12,6%		5,92%		5,00%		4,08%		4,27%		3,78%		3,58%
					42.876,26		36.172,09		29.519,53		30.901,43		27.366,05		25.927,01
TOTAL MENSAL		5.723.728,91	100,0%		357.545,07		301.914,56		246.383,94		257.843,51		228.309,91		176.472,15
TOTAL ACUMULADO					4.512.804,84		4.814.719,40		5.061.103,34		5.318.946,85		5.547.256,76		5.723.728,91

Sabará - MG, 11/04/2018	João Batista Z. C. Almeida	Wander Jose Goddard Borges
DATA	RT - CREA - 31.959/D	PREFEITO MUNICIPAL