

## ANEXO II - CRONOGRAMA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ



## EMPREENDIMENTO: CONTENÇÃO RUA EMBAÚBA - PROJETO EXECUTIVO

## MUNICÍPIO:

SABARÁ/MG

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## DATA-BASE:

Sinapi/MG Fevereiro/2019 (desonerado), Sudecap Janeiro/2019 (desonerado), Setop Leste Outubro/2018 (desonerado) e DNIT Julho/2018

## BDI SERVIÇOS:

27,83%

## BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

16,80%

## TOTAL

%

ITEM	DENOMINAÇÃO	MESES					TOTAL	%
		01	02	03	04	05		
1	CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25.646,96	2,11%
		R\$ 5.129,39	R\$ 5.129,39	R\$ 5.129,39	R\$ 5.129,39	R\$ 5.129,39		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13,90%	15,48%	15,97%	28,78%	25,87%	42.821,95	3,53%
		R\$ 5.952,25	R\$ 6.628,84	R\$ 6.838,67	R\$ 12.324,16	R\$ 11.078,04		
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		50,00%	50,00%			2.381,93	0,20%
		R\$ -	R\$ 1.190,97	R\$ 1.190,97	R\$ -	R\$ -		
4	MOVIMENTO DE TERRA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		312.162,37	25,73%
		R\$ 78.040,59	R\$ 78.040,59	R\$ 78.040,59	R\$ 78.040,59	R\$ -		
5	DRENAGEM PLUVIAL		30,00%	40,00%	30,00%		60.565,42	4,99%
		R\$ -	R\$ 18.169,63	R\$ 24.226,17	R\$ 18.169,63	R\$ -		
6	CONTENÇÃO	10,31%	10,31%	10,31%	34,53%	34,53%	702.947,62	57,94%
		R\$ 72.508,75	R\$ 72.508,75	R\$ 72.508,75	R\$ 242.710,69	R\$ 242.710,69		
6.1	ATERRO REFORÇADO COM GEOGRELHA E FACE EM TERRAMESH VERDE	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	362.543,73	29,88%
		R\$ 72.508,75	R\$ 72.508,75	R\$ 72.508,75	R\$ 72.508,75	R\$ 72.508,75		
6.2	RETANGULÃO				50,00%	50,00%	340.403,89	28,06%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.201,95	R\$ 170.201,95		
7	OBRAS COMPLEMENTARES					100,00%	66.763,09	5,50%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.763,09		
<b>TOTAL DE CUSTO DIRETO</b>		<b>R\$ 161.630,98</b>	<b>R\$ 181.668,16</b>	<b>R\$ 187.934,53</b>	<b>R\$ 356.374,46</b>	<b>R\$ 325.681,21</b>	<b>1.213.289,34</b>	<b>100,00%</b>
%		13,32%	14,97%	15,49%	29,37%	26,84%		
% ACUMULADA		13,32%	28,29%	43,78%	73,16%	100,00%		