

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: SABARÁ

Projeto: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DO ESTÁDIO PEDRO LÚCIO PEREIRA

Responsável Técnico: ALEXANDRO MOKS DO CARMO

Nº CREA/CAU: CREA 92.527/D - MG

Data: 27/09/2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição Grandes Itens (Etapas da obra)	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS INICIAIS	25.847,02	7,91%	25847,02	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	2.974,15	0,91%	2.974,15	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	TRABALHOS EM TERRA	22.364,78	6,84%	11182,39	50,00%	4472,956	20,00%	6709,434	30,00%	0	0,00%
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	168.279,58	51,47%	0	0,00%	33655,916	20,00%	117795,706	70,00%	16827,958	10,00%
5	DIVERSOS	81.546,61	24,94%	0	0,00%	4077,3305	5,00%	8154,661	10,00%	69314,6185	85,00%
6	DRENAGEM	7.144,92	2,19%	0	0,00%	714,492	10,00%	1428,984	20,00%	5001,444	70,00%
7	SERVIÇOS FINAIS	1.738,60	0,53%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.738,60	100,00%
8	ADMINISTRAÇÃO	17.044,26	5,21%	2897,5242	17,00%	2215,7538	13,00%	5965,491	35,00%	5965,491	35,00%
TOTAIS		326.939,92	100,00%	42.901,08	13,12%	45.136,45	13,81%	140.054,28	42,84%	98.848,11	30,23%
TOTAIS ACUMULADOS		326.939,92	100,00%	42.901,08	13,12%	88.037,53	26,93%	228.091,81	69,77%	326.939,92	100,00%