

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: SABARÁ

Projeto: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DO ESTÁDIO PEDRO LÚCIO PEREIRA

Responsável Técnico: ALEXANDRO MOKS DO CARMO

Nº CREA/CAU: CREA 92.527/D - MG

Data: 24/04/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição Grandes Itens (Etapas da obra)	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS INICIAIS	46.873,63	14,82%	46873,63	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	5.732,16	1,81%	5.732,16	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	TRABALHOS EM TERRA	32.226,64	10,19%	16113,32	50,00%	6445,328	20,00%	9667,992	30,00%	0	0,00%
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	121.251,87	38,32%	0	0,00%	24250,374	20,00%	84876,309	70,00%	12125,187	10,00%
5	DIVERSOS	84.636,16	26,75%	0	0,00%	4231,808	5,00%	8463,616	10,00%	71940,736	85,00%
6	DRENAGEM	7.450,93	2,36%	0	0,00%	745,093	10,00%	1490,186	20,00%	5215,651	70,00%
7	SERVIÇOS FINAIS	1.718,46	0,54%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.718,46	100,00%
8	ADMINISTRAÇÃO	16.493,94	5,21%	2803,9698	17,00%	2144,2122	13,00%	5772,879	35,00%	5772,879	35,00%
TOTAIS		316.383,79	100,00%	71.523,08	22,61%	37.816,82	11,95%	110.270,98	34,85%	96.772,91	30,59%
TOTAIS ACUMULADOS		316.383,79	100,00%	71.523,08	22,61%	109.339,90	34,56%	219.610,88	69,41%	316.383,79	100,00%