

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: SABARA

Projeto: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO NAÇÕES UNIDAS

Responsável Técnico: ALEXANDRO MOKS DO CARMO

Nº CREA/CAU: CREA 92.527/D - MG

Data: 19/08/2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Grandes Itens (Etapas da obra)														
1	SERVIÇOS INICIAIS	73.632,35	7,22%	73.632,35	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA	16.378,63	1,61%	16.378,63	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	FUNDAÇÕES	39.264,31	3,85%	27.485,02	70,00%	11.779,29	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	SUPERESTRUTURA	103.730,23	10,18%	20.746,05	20,00%	72.611,16	70,00%	10.373,02	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	VEDAÇÃO	55.017,57	5,40%	-	0,00%	38.512,30	70,00%	16.505,27	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	ESQUADRIAS	16.760,85	1,64%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	16.760,85	100,00%	-	0,00%
7	COBERTURA	274.080,77	26,89%	-	0,00%	-	0,00%	137.040,39	50,00%	137.040,39	50,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.259,29	0,71%	-	0,00%	2.903,72	40,00%	4.355,57	60,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	69.572,11	6,83%	-	0,00%	6.957,21	10,00%	27.828,84	40,00%	27.828,84	40,00%	6.957,21	10,00%	-	0,00%
10	PISOS	81.856,28	8,03%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	40.928,14	50,00%	40.928,14	50,00%	-	0,00%
11	PINTURA	102.068,86	10,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	102.068,86	100,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	7.065,76	0,69%	-	0,00%	1.413,15	20,00%	1.413,15	20,00%	1.413,15	20,00%	1.413,15	20,00%	1.413,15	20,00%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	6.637,59	0,65%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.637,59	100,00%
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	11.700,00	1,15%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.700,00	100,00%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	8.342,62	0,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.342,62	100,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA	788,56	0,08%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	788,56	100,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	22.019,89	2,16%	-	0,00%	4.403,98	20,00%	4.403,98	20,00%	4.403,98	20,00%	4.403,98	20,00%	4.403,98	20,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA	16.415,50	1,61%	-	0,00%	-	0,00%	8.207,75	50,00%	-	0,00%	8.207,75	50,00%	-	0,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	45.658,57	4,48%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.658,57	100,00%	-	0,00%
20	SERVIÇOS FINAIS	7.887,01	0,77%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.887,01	100,00%
21	ADMINISTRAÇÃO	53.137,52	5,21%	7.970,63	15,00%	7.439,25	14,00%	11.690,25	22,00%	11.158,88	21,00%	6.907,88	13,00%	7.970,63	15,00%
22	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS		1.019.274,27	100,00%	146.212,67	14,34%	146.020,06	14,33%	221.818,23	21,76%	222.773,38	21,86%	131.237,53	12,88%	151.212,40	14,84%
TOTAIS ACUMULADOS		1.019.274,27	100,00%	146.212,67	14,34%	292.232,73	28,67%	514.050,97	50,43%	736.824,34	72,29%	868.061,87	85,16%	1.019.274,27	100,00%