

CRONOGRAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DA PASSARELA - RUA JUSCELINO
KUBSTICHEK

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL					TOTAL
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	
1	SERVIÇOS INICIAIS	13.557,59		13.557,59	0,00	0,00	13.557,59
		9,98		100,00			100,00
2	ESCAVAÇÕES E REATERRO	7.359,20		7.359,20			7.359,20
		5,42		100,00			100,00
3	CONCRETO ARMADO	80.814,04		0,00	40.407,02	40.407,02	80.814,04
		59,51			50,00	50,00	100,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.957,29		0,00	0,00	26.957,29	26.957,29
		19,85				100,00	100,00
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	643,44		225,20	193,03	225,20	643,44
		0,47		35,00	30,00	35,00	100,00
6	ADMINISTRAÇÃO	6.466,58		2.155,53	2.155,53	2.155,53	6.466,58
		4,76		33,33	33,33	33,33	100,00
	TOTAL	135.798,14	R\$ / MÊS	23.297,52	42.755,58	69.745,04	135.798,14
		100,00	% / MÊS	17,16	31,48	51,36	100,00
	ACUMULADO		R\$	23.297,52	66.053,10	135.798,14	
			%	17,16%	48,64%	100,00%	