


## ANEXO II - CRONOGRAMA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE <b>SABARÁ</b> <i>Cidade de Deus, Cidade de História!</i>		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
		EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA TRÊS, BAIRRO VALPARAÍSO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>12.864,91</b>		12.864,91					12.864,91
		15,44		100,00					100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	<b>5.205,75</b>		5.205,75					5.205,75
		6,25		100,00					100,00
3	CONTENÇÃO	<b>41.353,94</b>			12.406,18	20.676,97	8.270,79		41.353,94
		49,64			30,00	50,00	20,00		100,00
4	DRENO	<b>8.473,99</b>					8.473,99		8.473,99
		10,17					100,00		100,00
5	ESCADA	<b>9.926,41</b>					2.481,60	7.444,81	9.926,41
		11,92					25,00	75,00	100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	<b>226,08</b>						226,08	226,08
		0,27						100,00	100,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>5.252,84</b>		787,93	1.050,57	1.838,49	1.050,57	525,28	5.252,84
		6,31		15,00	20,00	35,00	20,00	10,00	100,00
	TOTAL	<b>83.303,92</b>	R\$ / MÊS	<b>18.858,59</b>	<b>13.456,75</b>	<b>22.515,46</b>	<b>20.276,95</b>	<b>8.196,17</b>	<b>83.303,92</b>
		100,00	% / MÊS	22,64	16,15	27,03	24,34	9,84	<b>100,00%</b>
	ACUMULADO		R\$	<b>18.858,59</b>	<b>32.315,34</b>	<b>54.830,80</b>	<b>75.107,75</b>	<b>83.303,92</b>	
			%	<b>22,64%</b>	<b>38,79%</b>	<b>65,82%</b>	<b>90,16%</b>	<b>100,00%</b>	