

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Sabará	APelido Empreendimento Construção do CRAS - Fátima	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção do CRAS - Fátima
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CRAS	732.330,84	% Período:	2,87%	7,90%	47,19%	18,54%	18,20%	5,30%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DI	27.322,84	% Período:	2,87%	7,90%	47,19%	18,54%	18,20%	5,30%						
1.2.	MURO BLOCOS DE CONCRETO	27.295,80	% Período:	3,50%	19,51%	76,99%									
1.3.	MURO FLEXÃO	33.626,73	% Período:	1,89%		98,11%									
1.4.	DRENAGEM	56.651,72	% Período:	18,44%		81,56%									
1.5.	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	53.655,39	% Período:	12,83%	87,17%										
1.6.	SUPERESTRUTURA	133.653,97	% Período:			100,00%									
1.7.	ALVENARIA	35.588,71	% Período:			100,00%									
1.8.	ESQUADRIAS	19.199,76	% Período:			100,00%									
1.9.	COBERTURA	22.356,55	% Período:			100,00%									
1.10.	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	46.202,53	% Período:				100,00%								
1.11.	PISO	40.035,96	% Período:				100,00%								
1.12.	PINTURA	35.912,69	% Período:				100,00%								
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.391,81	% Período:					100,00%							
1.14.	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	4.414,70	% Período:					100,00%							
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.622,00	% Período:					100,00%							
1.16.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.835,17	% Período:					100,00%							
1.17.	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	22.080,36	% Período:					100,00%							
1.18.	INSTALAÇÕES DE GÁS	927,45	% Período:					100,00%							
1.19.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	11.763,03	% Período:					100,00%							
1.20.	DIVISÓRIAS	2.746,19	% Período:					100,00%							
1.21.	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.237,66	% Período:					100,00%							
1.22.	AR CONDICIONADO	27.908,42	% Período:					100,00%							
1.23.	PAISAGISMO	1.552,14	% Período:						100,00%						



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Sabará	APelido EMPREENDIMENTO Construção do CRAS - Fátima	DESCRiÇÃO DO LOTE Construção do CRAS - Fátima
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	
1.24.	GRADE E CALÇADA	33.353,16	% Período:						100,00%							
1.25.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	45.996,10	% Período:	2,87%	7,90%	47,19%	18,54%	18,20%	5,30%							
Total: R\$ 732.330,84				%:	2,87%	7,90%	47,19%	18,54%	18,20%	5,30%						
Período:	Repasso:	12.338,19	33.971,00	202.816,51	79.656,33	78.205,78	22.762,19									
	Contrapartida:	8.687,14	23.918,50	142.800,21	56.084,89	55.063,57	16.026,53									
	Outros:	-	-	-	-	-	-									
	Investimento:	21.025,33	57.889,51	345.616,72	135.741,21	133.269,35	38.788,72									
Acumulado:	%:	2,87%	10,78%	57,97%	76,51%	94,70%	100,00%									
	Repasso:	12.338,19	46.309,19	249.125,70	328.782,03	406.987,81	429.750,00									
	Contrapartida:	8.687,14	32.605,64	175.405,85	231.490,74	286.554,31	302.580,84									
	Outros:	-	-	-	-	-	-									
Investimento:	21.025,33	78.914,84	424.531,56	560.272,77	693.542,12	732.330,84										

Sabará/MG

Local

segunda-feira, 3 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **Alexandro Moks do Carmo**

CREA/CAU: **92527**

ART/RRT: **1420200000005870079**