

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL: PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA																	SRE:				
MUNICÍPIO: SABARÁ																	ENDEREÇO: RUA JOSÉ RAIMUNDO GOMES, 100, CAMPO SANTO ANTÔNIO				
SERVIÇOS: REFORMA GERAL																					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL				
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	12.389,31	14.983,63	1,83%	40,00%	5.993,45	40,00%	5.993,45	20,00%	2.996,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14.983,63				
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	32.846,29	39.724,31	4,86%	30,00%	11.917,29	30,00%	11.917,29	20,00%	7.944,86	20,00%	7.944,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	39.724,31				
3	TRABALHOS EM TERRA	1.672,62	2.022,87	0,25%	30,00%	606,86	30,00%	606,86	20,00%	404,57	20,00%	404,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.022,87				
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	25.334,41	30.639,43	3,75%	20,00%	6.127,89	20,00%	6.127,89	20,00%	6.127,89	20,00%	6.127,89	20,00%	6.127,89	0,00%	0,00	30.639,43				
5	SUPERESTRUTURA	897,35	1.085,25	0,13%	10,00%	108,53	20,00%	217,05	30,00%	325,58	20,00%	217,05	20,00%	217,05	0,00%	0,00	1.085,25				
6	ALVENARIA	3.244,98	3.924,48	0,48%	10,00%	392,45	20,00%	784,90	30,00%	1.177,35	20,00%	784,90	20,00%	784,90	0,00%	0,00	3.924,48				
7	COBERTURA E FORRO	88.716,51	107.293,75	13,13%	20,00%	21.458,75	20,00%	21.458,75	20,00%	21.458,75	20,00%	21.458,75	20,00%	21.458,75	0,00%	0,00	107.293,75				
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.872,78	7.102,54	0,87%	10,00%	710,25	20,00%	1.420,51	20,00%	1.420,51	20,00%	1.420,51	20,00%	1.420,51	10,00%	710,25	7.102,54				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.141,82	15.893,72	1,95%	0,00%	0,00	20,00%	3.178,74	20,00%	3.178,74	20,00%	3.178,74	20,00%	3.178,74	20,00%	3.178,74	15.893,72				
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	26.056,11	31.512,25	3,86%	10,00%	3.151,23	20,00%	6.302,45	20,00%	6.302,45	20,00%	6.302,45	20,00%	6.302,45	10,00%	3.151,23	31.512,25				
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.240,23	3.918,73	0,48%	0,00%	0,00	30,00%	1.175,62	30,00%	1.175,62	20,00%	783,75	20,00%	783,75	0,00%	0,00	3.918,73				
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	179.119,40	216.627,00	26,51%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	43.325,40	30,00%	64.988,10	30,00%	64.988,10	20,00%	43.325,40	216.627,00				
13	FERRAGENS	21.050,33	25.458,27	3,12%	0,00%	0,00	40,00%	10.183,31	40,00%	10.183,31	10,00%	2.545,83	10,00%	2.545,83	0,00%	0,00	25.458,27				
14	REVESTIMENTO	49.143,77	59.434,47	7,27%	0,00%	0,00	20,00%	11.886,89	20,00%	11.886,89	20,00%	11.886,89	20,00%	11.886,89	20,00%	11.886,89	59.434,47				
15	PISOS E RODAPÉS	95.392,75	115.368,00	14,12%	0,00%	0,00	20,00%	23.073,60	20,00%	23.073,60	20,00%	23.073,60	20,00%	23.073,60	20,00%	23.073,60	115.368,00				
16	VIDROS	924,95	1.118,63	0,14%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	559,32	50,00%	559,32	0,00%	0,00	1.118,63				
17	PINTURA	62.316,59	75.365,68	9,22%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	7.536,57	30,00%	22.609,70	30,00%	22.609,70	30,00%	22.609,70	75.365,68				
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	14.979,95	18.116,75	2,22%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	5.435,02	30,00%	5.435,02	40,00%	7.246,70	18.116,75				
19	DIVERSOS	12.638,76	15.285,32	1,87%	10,00%	1.528,53	10,00%	1.528,53	20,00%	3.057,06	20,00%	3.057,06	20,00%	3.057,06	20,00%	3.057,06	15.285,32				
20	LIMPEZA	26.603,98	32.174,86	3,94%	16,67%	5.362,48	16,67%	5.362,48	16,67%	5.362,48	16,67%	5.362,48	16,67%	5.362,48	16,67%	5.362,48	32.174,86				
TOTAL MENSAL									7,02%	57.357,71	13,61%	111.218,32	19,21%	156.938,35	23,03%	188.141,48	22,01%	179.792,04	15,13%	123.602,06	817.049,96
TOTAL ACUMULADO						675.582,90	817.049,96	100,00%	7,02%	57.357,71	20,63%	168.576,03	39,84%	325.514,38	62,87%	513.655,86	84,87%	693.447,90	100,00%	817.049,96	817.049,96

LOCAL / DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIENE A. R. LANA

REPRESENTANTE LEGAL: WANDER JOSÉ GODDARD BORGES