



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**

SABARÁ
Cidade de Vida, Cidade de História!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META 08 - EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA SANTA HELENA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.473,34		19.473,34					19.473,34
		2,16		100,00					100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	22.493,85		22.493,85					22.493,85
		2,50		100,00					100,00
3	CONTENÇÃO	748.490,90			224.547,27	224.547,27	299.396,36		748.490,90
		83,14			30,00	30,00	40,00		100,00
4	PAVIMENTAÇÃO	37.394,95				18.697,48	18.697,48		37.394,95
		4,15				50,00	50,00		100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.260,80						2.260,80	2.260,80
		0,25						100,00	100,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.206,20		10.530,93	14.041,24	24.572,17	17.551,55	3.510,31	70.206,20
		7,80		15,00	20,00	35,00	25,00	5,00	100,00
TOTAL		900.320,04	R\$ / MÊS	52.498,12	238.588,51	267.816,92	335.645,39	5.771,11	900.320,04
		99,75	% / MÊS	5,83	26,50	29,75	37,28	0,64	100,00%
ACUMULADO			R\$	52.498,12	291.086,63	558.903,55	894.548,93	900.320,04	
			%	5,83%	32,33%	62,08%	99,36%	100,00%	