

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE OBRAS

REFORMA E ACRÉSCIMO DA E. M. VEREADOR GERALDO ALVES FEITOZA – RUA SENEGAL, 260 - NAÇÕES UNIDAS, SABARÁ, MG

ÁREA DE AMPLIAÇÃO = 201,70 M²; ÁREA DE REFORMA (ESCOLA) = 1.481,92 M²; ÁREA DE REFORMA (QUADRA) = 993,20 M²; ÁREA TOTAL = 2.676,82 M²

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	REFORMA															
1.1	ESCOLA															
1.1.1	SERVIÇOS INICIAIS	18.427,88	0,71	7.371,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,79	1.842,79	1.842,79	1.842,79	1.842,79	1.842,79	18.427,88
				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
1.1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	35.485,56	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,39	8.871,39	7.097,11	3.548,56	3.548,56	3.548,56	35.485,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	20,00	10,00	10,00	10,00	100,00
1.1.3	VEDAÇÃO	14.837,17	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,02	4.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.837,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.4	ESQUADRIAS	46.556,33	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,27	11.639,08	11.639,08	13.966,90	0,00	0,00	46.556,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25,00	25,00	30,00	0,00	0,00	100,00
1.1.5	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	47.484,88	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,46	14.245,46	9.496,98	9.496,98	0,00	0,00	47.484,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,00
1.1.6	PISOS	205.215,07	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.303,77	51.303,77	41.043,01	41.043,01	20.521,51	0,00	205.215,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	0,00	100,00
1.1.7	PINTURA	199.705,27	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.941,05	39.941,05	39.941,05	39.941,05	39.941,05	199.705,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
1.1.8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	15.869,81	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934,91	7.934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	11.554,82	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,41	5.777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.10	COBERTURA	129.573,61	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.829,44	51.829,44	25.914,72	0,00	0,00	0,00	129.573,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.749,10	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,10	0,00	0,00	0,00	17.749,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	27.035,52	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,86	8.110,66	0,00	0,00	27.035,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	30,00	0,00	0,00	100,00
1.1.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	19.990,29	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,12	19.990,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00
1.1.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	22.857,66	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,06	4.571,53	4.571,53	0,00	0,00	4.571,53	22.857,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00
1.1.15	PEDRAS	28.492,65	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095,59	5.698,53	5.698,53	28.492,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20,00	20,00	100,00
1.1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.941,91	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,19	0,00	0,00	12.376,76	15.470,96	30.941,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00	50,00	100,00
1.2	QUADRA															
1.2.1	QUADRA	134.034,17	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.613,67	40.210,25	40.210,25	134.034,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	30,00	30,00	100,00
1.3	SERVIÇOS FINAIS															
1.3.1	SERVIÇOS FINAIS	16.681,99	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,99	16.681,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66.768,84	2,59	481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,37	13.419,29	11.637,78	12.319,45	8.106,31	8.878,30	66.768,84
				0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	20,10	17,43	18,45	12,14	13,30	100,00

ANEXO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA E ACRÉSCIMO DA E. M. VEREADOR GERALDO ALVES FEITOZA – RUA SENEGAL, 260 - NAÇÕES UNIDAS, SABARÁ, MG

ÁREA DE AMPLIAÇÃO = 201,70 M²; ÁREA DE REFORMA (ESCOLA) = 1.481,92 M²; ÁREA DE REFORMA (QUADRA) = 993,20 M²; ÁREA TOTAL = 2.676,82 M²

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
2	AMPLIAÇÃO															
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	14.212,41	0,55	9.948,69	4.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,41
				70,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.2	FUNDAÇÕES	78.501,50	3,05	0,00	39.250,75	39.250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.501,50
				0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.3	SUPERESTRUTURA	220.638,00	8,56	0,00	0,00	66.191,40	66.191,40	88.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.638,00
				0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.4	VEDAÇÃO	73.706,96	2,86	0,00	0,00	14.741,39	29.482,78	29.482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.706,96
				0,00	0,00	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.5	ESQUADRIAS	139.901,19	5,43	0,00	0,00	0,00	41.970,36	41.970,36	55.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.901,19
				0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.6	COBERTURA	103.938,81	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51.969,41	51.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.938,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.7	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	104.578,02	4,06	0,00	0,00	0,00	31.373,41	31.373,41	41.831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.578,02
				0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.8	PISOS	92.565,33	3,59	0,00	0,00	0,00	18.513,07	37.026,13	37.026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.565,33
				0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.9	PINTURA	85.118,97	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.535,69	25.535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,79	17.023,79	85.118,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
2.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8.484,56	0,33	0,00	0,00	0,00	2.545,37	5.090,74	848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,56
				0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.980,03	0,31	0,00	0,00	798,00	2.394,01	4.788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,03
				0,00	0,00	10,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.607,89	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	12.957,46	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,24	9.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LÓGICA	21.594,96	0,84	0,00	0,00	0,00	6.478,49	12.956,98	2.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.594,96
				0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.15	PEDRAS	19.434,72	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,36	9.717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.434,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	124.408,17	4,83	0,00	0,00	0,00	37.322,45	37.322,45	49.763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.408,17
				0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.17	RAMPA	256.407,84	9,95	0,00	51.281,57	51.281,57	64.101,96	64.101,96	25.640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.407,84
				0,00	20,00	20,00	25,00	25,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.18	SERVIÇOS FINAIS	13.467,30	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,19	13.467,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00
2.19	ADMINISTRAÇÃO	91.257,02	3,54	649,65	6.190,18	11.248,78	19.614,38	28.959,09	22.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,65	1.375,48	91.257,02
				0,71	6,78	12,33	31,73	31,73	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,51	100,00
	TOTAL	2.578.023,67	R\$ / MÊS	18.450,82	100.986,22	183.511,89	319.987,66	472.436,81	360.665,30	194.566,06	218.921,47	189.858,03	200.978,65	150.381,20	167.279,54	2.578.023,67
		100,00	% / MÊS	0,72	3,92	7,12	12,41	18,33	13,99	7,55	8,49	7,36	7,80	5,83	6,49	100,00
	ACUMULADO		R\$	18.450,82	119.437,05	302.948,94	622.936,61	1.095.373,41	1.456.038,72	1.650.604,78	1.869.526,25	2.059.384,28	2.260.362,93	2.410.744,13	2.578.023,67	
			%	0,72%	4,63%	11,75%	24,16%	42,49%	56,48%	64,03%	72,52%	79,88%	87,68%	93,51%	100,00%	