

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REPERFILAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO DE SABARÁ/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL								
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	70.181,78		49.127,25	4.210,91	4.210,91	4.210,91	4.210,91	4.210,91	70.181,78
		10,15		70,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	3.080,59		1.540,30					1.540,30	3.080,59
		0,45		50,00					50,00	100,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	56.345,76		9.392,84	9.392,84	9.387,20	9.387,20	9.392,84	9.392,84	56.345,76
		8,15		16,67	16,67	16,66	16,66	16,67	16,67	100,00
4	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, ESCAVAÇÕES E MANUTENÇÃO NOS DISPOSITIVOS EXISTENTES	151.995,46		75.997,73	75.997,73					151.995,46
		21,98		50,00	50,00					100,00
5	TRABALHOS EM SOLO - COLCHÃO DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	410.030,11			82.006,02	82.006,02	82.006,02	82.006,02	82.006,02	410.030,11
		59,28			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
TOTAL		691.633,70	R\$ / MÊS	136.058,11	171.607,50	95.604,13	95.604,13	95.609,77	97.150,06	691.633,70
		100,00	% / MÊS	19,67	24,81	13,82	13,82	13,82	14,05	100,00%
ACUMULADO			R\$	136.058,11	307.665,61	403.269,74	498.873,87	594.483,64	691.633,70	
			%	19,67%	44,48%	58,31%	72,13%	85,95%	100,00%	