



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana- SEDRU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: SABARA			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 106.672,05				DATA: 10/05/2016			
OBRA: PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO			LOCAL: COMUNIDADE MAQUINÉ /DISTRITO RAVENA-SABARÁ				PRAZO DA OBRA: 04 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %		100%					
			Financeiro	9.405,51	9.405,51	-	-	-	-	-
2		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M)	Físico %		65%	35%				
			Financeiro	25.792,83	16.765,34	9.027,49	-	-	-	-
3		MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M	Físico %			70%	30%			
			Financeiro	18.422,95	-	12.896,07	5.526,89	-	-	-
4		ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	Físico %			60%	40%			
			Financeiro	4.993,01	-	2.995,81	1.997,20	-	-	-
5		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Físico %			50%	50%			
			Financeiro	1.276,71	-	638,36	638,36	-	-	-
6		URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M²	Físico %			50%	50%			
			Financeiro	3.812,10	-	1.906,05	1.906,05	-	-	-
7		IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PRFV V=5M3 E BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO, H=3,0M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO (BROCA+SAPATA+CINTA),	Físico %				30%	70%		
			Financeiro	9.204,75	-	-	2.761,43	6.443,33	-	-
8		ESTAIAMENTO DE RESERVATÓRIO EM PRFV, INCLUSIVE COLOCAÇÃO SOBRE SOBRE BASE COM ALTURA MÍNIMA DE 3,0M	Físico %				30%	70%		
			Financeiro	979,83	-	-	293,95	685,88	-	-
9		BARRILETE RESERVATORIO FG 1.1/2"	Físico %				50%	50%		
			Financeiro	1.526,55	-	-	763,28	763,28	-	-
10		REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	Físico %				40%	60%		
			Financeiro	31.257,79	-	-	12.503,12	18.754,67	-	-
11		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %		50%			50%		
			Financeiro	414,08	207,04	-	-	207,04	-	-
TOTAL			Físico %							
			Financeiro	107.086,11	26.377,89	27.463,77	26.390,26	26.854,20		

_____ Engenheiro Responsável	_____ CREA	Observações:
_____ Prefeito de Sabará		