



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**  
SECRETARIA DE OBRAS  
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

**SABARÁ**  
Muito mais pelo cidadão!

## CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

### CONCLUSÃO DA UBS CAMPO SANTO ANTÔNIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.273,97 9,79		29.273,97 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	29.273,97 100,00
2	ESTRUTURA	48.515,05 16,22		9.703,01 20,00	38.812,04 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.515,05 100,00
3	COBERTURA	13.539,15 4,53		0,00	0,00	13.539,15 100,00	0,00	0,00	0,00	13.539,15 100,00
4	ALVENARIA	14.422,03 4,82		7.211,02 50,00	7.211,02 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,03 100,00
5	REVESTIMENTOS, PISOS, PAREDES E TETO	82.249,72 27,50		0,00	0,00	16.449,94 20,00	32.899,89 40,00	16.449,94 20,00	16.449,94 20,00	82.249,72 100,00
6	ESQUADRIAS	38.590,62 12,90		0,00	0,00	19.295,31 50,00	19.295,31 50,00	0,00	0,00	38.590,62 100,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	13.828,96 4,62		1.382,90 10,00	1.382,90 10,00	2.765,79 20,00	2.765,79 20,00	2.765,79 20,00	2.765,79 20,00	13.828,96 100,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	26.410,07 8,83		2.641,01 10,00	2.641,01 10,00	5.282,01 20,00	5.282,01 20,00	5.282,01 20,00	5.282,01 20,00	26.410,07 100,00
9	PINTURA	11.912,97 3,98		0,00	0,00	0,00	0,00	11.912,97 100,00	0,00	11.912,97 100,00
10	DIVISÓRIAS	3.788,32 1,27		0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,32 100,00	0,00	3.788,32 100,00
11	LIMPEZA GERAL	941,50 0,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,50 100,00	941,50 100,00
12	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBR	1.417,36 0,47		850,42 60,00	0,00 0,00	0,00	0,00	283,47 20,00	283,47 20,00	1.417,36 100,00
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.173,62 4,74		2.551,25 18,00	2.551,25 18,00	2.834,72 20,00	2.976,46 21,00	2.126,04 15,00	1.133,89 8,00	14.173,62 100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>299.063,34</b> 100,00	<b>R\$ / MÊS</b>	<b>53.613,57</b>	<b>52.598,21</b>	<b>60.166,93</b>	<b>63.219,46</b>	<b>42.608,56</b>	<b>26.856,61</b>	<b>299.063,34</b> <b>100,00</b>
			<b>% / MÊS</b>	<b>17,93</b>	<b>17,59</b>	<b>20,12</b>	<b>21,14</b>	<b>14,25</b>	<b>8,98</b>	
	<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$</b>	<b>53.613,57</b>	<b>106.211,78</b>	<b>166.378,71</b>	<b>229.598,17</b>	<b>272.206,73</b>	<b>299.063,34</b>	
			<b>%</b>	<b>17,93%</b>	<b>35,51%</b>	<b>55,63%</b>	<b>76,77%</b>	<b>91,02%</b>	<b>100,00%</b>	