

PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ****CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO****CONTENÇÃO RUA BARÃO – ALTO FIDALGO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	3.409,87 3,07		3.409,87 100,00	0,00	0,00	0,00	3.409,87 100,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	13.210,01 11,90		13.210,01 100,00	0,00	0,00	0,00	13.210,01 100,00
3	TRABALHOS EM TERRA	7.419,56 6,69		5.193,69 70,00	2.225,87 30,00	0,00	0,00	7.419,56 100,00
4	MURO CONCRETO ARMADO	70.071,25 63,15		14.014,25 20,00	35.035,63 50,00	21.021,38 30,00	0,00	70.071,25 100,00
5	DRENAGEM	4.746,07 4,28		0,00	0,00	1.423,82 30,00	3.322,25 70,00	4.746,07 100,00
6	RECAPEAMENTO POLIEDRICO	2.635,88 2,38		0,00	0,00	0,00	2.635,88 100,00	2.635,88 100,00
7	OBRAS COMPLEMENTARES	3.685,47 3,32		0,00	0,00	0,00	3.685,47 100,00	3.685,47 100,00
8	ADMINISTRAÇÃO	5.784,80 5,21		1.446,20 25,00	1.446,20 25,00	1.446,20 25,00	1.446,20 25,00	5.784,80 100,00
	TOTAL	110.962,91 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	37.274,02 33,59	38.707,69 34,88	23.891,40 21,53	11.089,80 9,99	110.962,91 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	37.274,02 33,59%	75.981,72 68,47%	99.873,11 90,01%	110.962,91 100,00%	