

PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ****CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO****CONTENÇÃO RUA BARÃO – ALTO FIDALGO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	9.577,46 6,14		9.577,46 100,00				9.577,46 100,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	13.210,01 8,47		13.210,01 100,00				13.210,01 100,00
3	TRABALHOS EM TERRA	13.816,60 8,86		9.671,62 70,00	4.144,98 30,00			13.816,60 100,00
4	MURO CONCRETO ARMADO	94.130,32 60,33		18.826,06 20,00	47.065,16 50,00	28.239,10 30,00		94.130,32 100,00
5	DRENAGEM	5.918,54 3,79				1.775,56 30,00	4.142,98 70,00	5.918,54 100,00
6	RECAPEAMENTO POLIEDRICO	3.898,83 2,50					3.898,83 100,00	3.898,83 100,00
7	OBRAS COMPLEMENTARES	7.329,02 4,70					7.329,02 100,00	7.329,02 100,00
8	ADMINISTRAÇÃO	8.133,44 5,21		2.033,36 25,00	2.033,36 25,00	2.033,36 25,00	2.033,36 25,00	8.133,44 100,00
	TOTAL	156.014,22 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	53.318,51 34,18	53.243,50 34,13	32.048,02 20,54	17.404,19 11,16	156.014,22 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	53.318,51 34,18%	106.562,02 68,30%	138.610,03 88,84%	156.014,22 100,00%	