



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.900,62 9,66		9.019,83 82,75	376,16 3,45	376,16 3,45	376,16 3,45	376,16 3,45	376,16 3,45	10.900,62 100,00
2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	20.477,42 18,14		20.477,42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,42 100,00
3	SUPERESTRUTURA	23.791,62 21,08		23.791,62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.791,62 100,00
4	PAREDES	5.486,21 4,86		2.743,11 50,00	2.743,11 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,21 100,00
5	ESCADA	2.028,18 1,80		0,00	2.028,18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,18 100,00
6	ESQUADRIAS	5.006,25 4,44		0,00	2.503,13 50,00	2.503,13 50,00	0,00	0,00	0,00	5.006,25 100,00
7	COBERTURA	1.868,85 1,66		0,00	934,43 50,00	934,43 50,00	0,00	0,00	0,00	1.868,85 100,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO	8.910,78 7,90		0,00	8.910,78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,78 100,00
9	PISOS	3.446,90 3,05		0,00	0,00	1.723,45 50,00	1.723,45 50,00	0,00	0,00	3.446,90 100,00
10	PINTURA	4.661,63 4,13		0,00	0,00	4.661,63 100,00	0,00	0,00	0,00	4.661,63 100,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.958,22 2,62		0,00	0,00	0,00	2.958,22 100,00	0,00	0,00	2.958,22 100,00
12	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	738,69 0,65		0,00	0,00	0,00	738,69 100,00	0,00	0,00	738,69 100,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.418,28 2,14		0,00	0,00	0,00	2.418,28 100,00	0,00	0,00	2.418,28 100,00
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.365,94 2,10		0,00	0,00	1.182,97 50,00	1.182,97 50,00	0,00	0,00	2.365,94 100,00
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.371,72 2,10		0,00	0,00	0,00	2.371,72 100,00	0,00	0,00	2.371,72 100,00
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1.084,97 0,96		0,00	0,00	0,00	1.084,97 100,00	0,00	0,00	1.084,97 100,00
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	415,80 0,37		0,00	0,00	0,00	415,80 100,00	0,00	0,00	415,80 100,00
18	AR CONDICIONADO	2.912,56 2,58		0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,56 100,00	0,00	2.912,56 100,00
19	GUARDA CORPO	5.037,12 4,46		0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,12 100,00	0,00	5.037,12 100,00
20	LIMPEZA	97,55 0,09		0,00	0,00	0,00	0,00	97,55 100,00	0,00	97,55 100,00
21	ADMINISTRAÇÃO	5.883,86 5,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,86 100,00	5.883,86 100,00
	TOTAL	112.863,17 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	56.031,97 49,65	17.495,77 15,50	11.381,76 10,08	13.270,26 11,76	8.423,39 7,46	6.260,02 5,55	112.863,17 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	56.031,97 49,65%	73.527,75 65,15%	84.909,50 75,23%	98.179,76 86,99%	106.603,15 94,45%	112.863,17 100,00%	