

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
		REFORMA CEMITÉRIO CRISTO LUZ					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL					
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAS	4.137,35		4.137,35			4.137,35
		8,21		100,00			
2	FUNDAÇÃO	925,44		925,44			925,44
		1,84		100,00			
3	VEDAÇÃO	757,09			757,09		757,09
		1,50			100,00		
4	COBERTURA	9.425,08		2.356,27	4.712,54	2.356,27	9.425,08
		18,71		25,00	50,00	25,00	
5	REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO	1.246,73			623,37	623,37	1.246,73
		2,47			50,00	50,00	
6	REVISÃO HIDRÁULICA	696,80		696,80			696,80
		1,38		100,00			
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.033,72		2.033,72			2.033,72
		4,04		100,00			
9	FORRO	4.604,28			3.453,21	1.151,07	4.604,28
		9,14			75,00	25,00	
10	ESQUADRIAS	4.648,41		1.162,10	2.324,21	1.162,10	4.648,41
		9,23		25,00	50,00	25,00	
11	PINTURA	13.229,70				13.229,70	13.229,70
		26,26				100,00	
12	ILUMINAÇÃO	618,28			618,28		618,28
		1,23			100,00		
13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS DE METAIS	4.051,06			3.038,30	1.012,77	4.051,06
		8,04			75,00	25,00	
14	SERVIÇOS FINAIS	823,86				823,86	823,86
		1,64				100,00	
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.176,41		794,10	794,10	1.588,21	3.176,41
		6,31		25,00	25,00	50,00	
	TOTAL	50.374,21	R\$/MÊS	12.105,79	16.321,09	21.947,34	50.374,21
		100,00	%/MÊS	24,03	32,40	43,57	100,00
	ACUMULADO		R\$	12.105,79	28.426,87	50.374,21	
			%	24,03%	56,43%	100,00%	