



CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

POLICLÍNICA SIDERURGICA CENTRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	29.457,22 11,70	R\$ / MÊS % / MÊS	29.457,22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.457,22 100,00
2	VEDAÇÕES	847,50 0,34	R\$ / MÊS % / MÊS	0,00	847,50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,50 100,00
3	COBERTURA	55.864,69 22,18	R\$ / MÊS % / MÊS	0,00	39.105,28 70,00	16.759,41 30,00	0,00	0,00	0,00	55.864,69 100,00
4	INSTALAÇÕES	16.916,61 6,72	R\$ / MÊS % / MÊS	0,00	0,00	16.916,61 100,00	0,00	0,00	0,00	16.916,61 100,00
5	ESQUADRIAS	7.226,13 2,87	R\$ / MÊS % / MÊS	0,00	0,00	7.226,13 100,00	0,00	0,00	0,00	7.226,13 100,00
6	REVESTIMENTOS	109.861,43 43,63	R\$ / MÊS % / MÊS	0,00	0,00	21.972,29 20,00	32.958,43 30,00	32.958,43 30,00	21.972,29 20,00	109.861,43 100,00
7	DIVERSOS	7.234,26 2,87	R\$ / MÊS % / MÊS	0,00	0,00	0,00	7.234,26 100,00	0,00	0,00	7.234,26 100,00
8	PAISAGISMO	4.534,68 1,80	R\$ / MÊS % / MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,68 100,00	0,00	4.534,68 100,00
9	SERVIÇOS FINAIS	4.008,80 1,59	R\$ / MÊS % / MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,80 100,00	4.008,80 100,00
10	ADMINISTRAÇÃO	15.879,53 6,31	R\$ / MÊS % / MÊS	2.064,34 13,00	2.699,52 17,00	4.128,68 26,00	2.699,52 17,00	2.381,93 15,00	1.905,54 12,00	15.879,53 100,00
	TOTAL	251.830,85 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	31.521,56 12,52	42.652,30 16,94	67.003,11 26,61	42.892,21 17,03	39.875,04 15,83	27.886,63 11,07	251.830,85 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	31.521,56 12,52%	74.173,86 29,45%	141.176,97 56,06%	184.069,18 73,09%	223.944,22 88,93%	251.830,85 100,00%	