


ANEXO II - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ <i>Cidade de Vida, Cidade de História!</i>		CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO CONTENÇÃO DO MURO DA RUA GUARANI - NOVO ALVORADA						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.833,67	9.916,84	0,00		9.916,84	0,00	19.833,67
		5,50	50,00		0,00	50,00		100,00%
MURO DA RUA GUARANI 37.00 X 4.00								
2.0	TRABALHOS EM TERRA	37.283,08	37.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37.283,08
		10,33	100,00		0,00	0,00		100,00%
3.0	ESTRUTURA	132.166,23	52.866,49	79.299,74	0,00	0,00	0,00	132.166,23
		36,62	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4.0	ALVENARIA	16.762,86	0,00	16.762,86	0,00	0,00	0,00	16.762,86
		4,65		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.0	DRENAGEM	8.455,46	0,00	5.073,28	3.382,18	0,00	0,00	8.455,46
		2,34		60,00	40,00	0,00	0,00	100,00%
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.358,26	0,00	0,00	20.358,26	0,00	0,00	20.358,26
		5,64		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00%
7.0	RECAPEAMENTO ASFALTICO	8.390,45	0,00	0,00	8.390,45	0,00	0,00	8.390,45
		2,33		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00%
MURO DA RUA GUARANI 16.00 X 3.00 (ESCALONADO)								
8.0	TRABALHOS EM TERRA	16.140,63	0,00	0,00	16.140,63	0,00	0,00	16.140,63
		4,47			100,00	0,00	0,00	100,00%
9.0	ESTRUTURA	58.097,10	0,00	0,00	0,00	23.238,84	34.858,26	58.097,10
		16,10				40,00	60,00	100,00%
10.0	ALVENARIA	7.382,46	0,00	0,00	0,00	4.429,48	2.952,98	7.382,46
		2,05				60,00	40,00	100,00%
11.0	DRENAGEM	3.890,40	0,00	0,00	0,00	2.917,80	972,60	3.890,40
		1,08				75,00	25,00	100,00%
12.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	6.595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,19	6.595,19
		1,83					100,00	100,00%
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.757,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,78	2.757,78
		0,76					100,00	100,00%
14.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.755,05	22.755,05
		6,31				0,00	100,00	100,00%
	TOTAL	360.868,62	100.066,41	101.135,87	48.271,52	40.502,95	70.891,86	360.868,62
		100,00	27,73	55,75	41,40	11,22	19,64	100,00%
	ACUMULADO		100.066,41	201.202,28	249.473,81	289.976,76	360.868,62	
			27,73%	55,75%	69,13%	80,36%	100,00%	