


ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ <i>Cidade de Deus, Cidade de História!</i>		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
		MURO DE CONTENÇÃO RUA DA COLINA - BAIRRO CORREGO DA ILHA						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.964,35		10.371,48	2.592,87	0,00	0,00	12.964,35
		13,16		80,00	20,00	0,00	0,00	100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	1.410,99		0,00	282,20	564,40	564,40	1.410,99
		1,43			20,00	40,00	40,00	100,00
3	CONTENÇÃO	57.080,93		0,00	0,00	28.540,47	28.540,47	57.080,93
		57,92				50,00	50,00	100,00
4	DRENO	5.594,67		0,00	0,00	2.797,34	2.797,34	5.594,67
		5,68				50,00	50,00	100,00
5	ESCADA	15.135,01		0,00	0,00	7.567,51	7.567,51	15.135,01
		15,36				50,00	50,00	100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	145,95		0,00	0,00	72,98	72,98	145,95
		0,15				50,00	50,00	100,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.213,94		697,83	193,25	2.661,43	2.661,43	6.213,94
		6,31		11,23	3,11	42,83	42,83	100,00
TOTAL		98.545,84	R\$ / MÊS	11.069,31	3.068,32	42.204,11	42.204,11	98.545,84
		100,00	% / MÊS	11,23	3,11	42,83	42,83	100,00
ACUMULADO			R\$	11.069,31	14.137,63	56.341,73	98.545,84	
			%	11,23%	14,35%	57,17%	100,00%	