



PREFEITURA MUNICIPAL DE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSTRUÇÃO DA PONTE ARRAIAL VELHO - BAIRRO ARRAIAL VELHO - SABARÁ/MG

Nº CONTRATO: XXXX

REVISÃO: 00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DENOMINAÇÃO	MESES											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS NA FRENTE DE SERVIÇO	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		R\$ 40.825,69	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92
3	MOVIMENTO DE TERRA	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%								
		R\$ 10.179,02	R\$ 10.179,02	R\$ 10.179,02	R\$ 3.393,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	INFRA ESTRUTURA		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
		R\$ -	R\$ 224.622,54	R\$ 224.622,54	R\$ 224.622,54	R\$ 224.622,54	R\$ 224.622,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	MESO ESTRUTURA			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		R\$ -	R\$ -	R\$ 167.224,55	R\$ 167.224,55	R\$ 167.224,55	R\$ 167.224,55	R\$ 167.224,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	SUPERESTRUTURA			5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	
		R\$ -	R\$ -	R\$ 341.750,37	R\$ 683.500,73	R\$ 683.500,73	R\$ 1.025.251,10	R\$ 1.025.251,10	R\$ 1.025.251,10	R\$ 1.025.251,10	R\$ 683.500,73	R\$ 341.750,37	R\$ -
7	SINALIZAÇÃO												20,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.716,69
8	DRENAGEM										30,00%	30,00%	30,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.350,19	R\$ 25.350,19	R\$ 25.350,19
9	OBRAS COMPLEMENTARES												
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	PAVIMENTAÇÃO										20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.668,53	R\$ 41.668,53	R\$ 41.668,53
11	PROTEÇÃO AMBIENTAL												
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE CUSTO DIRETO		R\$ 128.667,62	R\$ 332.877,33	R\$ 841.852,24	R\$ 1.176.816,60	R\$ 1.173.423,59	R\$ 1.515.173,96	R\$ 1.290.551,41	R\$ 1.123.326,86	R\$ 1.123.326,86	R\$ 848.595,21	R\$ 506.844,85	R\$ 171.811,18
%		1,14%	2,94%	7,44%	10,40%	10,37%	13,39%	11,41%	9,93%	9,93%	7,50%	4,48%	1,52%
% ACUMULADA		1,14%	4,08%	11,52%	21,92%	32,30%	45,69%	57,10%	67,03%	76,96%	84,46%	88,94%	90,46%

PREFEITURA:

RT: CARINA C. COIMERA SOARES
 CREA/CAU: 115.869/D
 ART/RRT: HG20221173123

DATA: 27/05/2022

		PREFEITURA DE SABARÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 SABARÁ/MG							
Nº CONTRATO: XXXX REVISÃO: 00								MUNICÍPIO: SABARÁ/MG	
								DATA-BASE: SINAPI/MG ABR./2022: SUBCAP FEV./2022: SETOP CENTRAL MAR./2022: CORDEN CENTRO FEV./2022 E SICRO3 JAN./2022	
								BDI SERVIÇOS: 22,27% BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 16,50%	
ITEM	DENOMINAÇÃO	13	14	15	16	17	18	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS NA FRENTE DE SERVIÇO	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	408.256,86	3,61%
		R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 20.412,84	R\$ 40.825,69	R\$ 20.412,84		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	1.397.932,62	12,36%
		R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92	R\$ 77.662,92		
3	MOVIMENTO DE TERRA							33.930,05	0,30%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4	INFRA ESTRUTURA							1.123.112,72	9,93%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
5	MESO ESTRUTURA							836.122,76	7,39%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6	SUPERESTRUTURA							6.835.007,30	60,42%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7	SINALIZAÇÃO	20,00%	20,00%	40,00%				33.583,47	0,30%
		R\$ 6.716,69	R\$ 6.716,69	R\$ 13.433,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8	DRENAGEM	10,00%						84.500,63	0,75%
		R\$ 8.450,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
9	OBRAS COMPLEMENTARES		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	264.602,74	2,34%
		R\$ -	R\$ 52.920,55	R\$ 52.920,55	R\$ 52.920,55	R\$ 52.920,55	R\$ 52.920,55		
10	PAVIMENTAÇÃO	20,00%	20,00%					208.342,64	1,84%
		R\$ 41.668,53	R\$ 41.668,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
11	PROTEÇÃO AMBIENTAL					50,00%	50,00%	86.878,96	0,77%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.439,48	R\$ 43.439,48		
TOTAL DE CUSTO DIRETO		R\$ 154.911,05	R\$ 199.381,54	R\$ 164.429,70	R\$ 150.996,31	R\$ 214.848,64	R\$ 194.435,79	11.312.270,75	100,00%
%		1,37%	1,76%	1,45%	1,33%	1,90%	1,72%		
% ACUMULADA		91,83%	93,59%	95,05%	96,38%	98,28%	100,00%		

PREFEITURA:



RT: CARINA C. COIMBRA SOARES
 CREA/CAU: 115.869/D
 ART/RRT: M320221173123

DATA: 27/05/2022