



CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO AUGUSTO FERREIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	20.014,45 3,80		8.005,78 40,00	8.005,78 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,72 5,00	1.000,72 5,00	1.000,72 5,00	1.000,72 5,00	0,00	0,00	20.014,45 100,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	72.866,92 5,81		0,00	21.860,08 30,00	21.860,08 30,00	29.146,77 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.866,92 100,00
3	FUNDAÇÕES	68.662,10 7,95		0,00	10.299,32 15,00	48.063,47 70,00	10.299,32 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.662,10 100,00
4	SUPERESTRUTURA	158.836,35 15,22		0,00	0,00	15.883,64 10,00	31.767,27 20,00	39.709,09 25,00	39.709,09 25,00	31.767,27 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.836,35 100,00
5	VEDAÇÃO	31.793,19 2,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.896,60 50,00	15.896,60 50,00	0,00	0,00	0,00	31.793,19 100,00
6	ESQUADRIAS	97.786,18 8,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.228,94 80,00	19.557,24 20,00	97.786,18 100,00
7	COBERTURA	205.761,04 8,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.320,78 75,00	51.440,26 25,00	0,00	0,00	0,00	205.761,04 100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.118,28 0,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,14 50,00	3.559,14 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,28 100,00
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	163.341,26 6,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.668,25 20,00	65.336,50 40,00	65.336,50 40,00	0,00	0,00	163.341,26 100,00
10	PISOS	348.290,53 13,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.829,05 10,00	69.658,11 20,00	104.487,16 30,00	69.658,11 20,00	69.658,11 20,00	0,00	348.290,53 100,00
11	PINTURA	386.983,38 9,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.745,85 25,00	96.745,85 25,00	77.396,68 20,00	77.396,68 20,00	38.698,34 10,00	0,00	386.983,38 100,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	25.594,45 1,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,45 10,00	3.839,17 15,00	15.356,67 60,00	3.839,17 15,00	0,00	25.594,45 100,00
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	15.955,15 0,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955,15 100,00	0,00	15.955,15 100,00
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	35.621,60 1,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,40 25,00	26.716,20 75,00	0,00	0,00	35.621,60 100,00
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	56.748,75 1,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,19 25,00	42.561,56 75,00	56.748,75 100,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7.893,43 0,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,43 100,00	7.893,43 100,00
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LÓGICA	103.867,82 3,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,78 10,00	10.386,78 10,00	41.547,13 40,00	31.160,35 30,00	10.386,78 10,00	103.867,82 100,00
18	PEDRAS	107.045,27 1,69		0,00	0,00	0,00	37.465,84 35,00	21.409,05 20,00	48.170,37 45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.045,27 100,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	97.994,97 0,99		0,00	0,00	0,00	34.298,24 35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.598,99 20,00	44.097,74 45,00	97.994,97 100,00
19	SERVIÇOS FINAIS	13.563,00 0,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,00 100,00	13.563,00 100,00
20	ADMINISTRAÇÃO	132.280,69 6,31		3.968,42 3,00	5.291,23 4,00	6.614,03 5,00	10.582,46 8,00	9.259,65 7,00	9.259,65 7,00	13.228,07 10,00	21.164,91 16,00	17.196,49 13,00	11.905,26 9,00	15.873,68 12,00	7.936,84 6,00	132.280,69 100,00
TOTAL		##### 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	11.974,20 1,71	45.456,40 4,71	92.421,22 9,15	153.559,89 7,66	70.377,79 4,25	100.698,25 4,54	181.130,10 8,00	404.401,44 15,56	355.885,76 13,69	308.917,27 10,81	287.199,92 14,02	145.996,59 5,90	2.158.018,81 100,00
ACUMULADO			R\$ %	11.974,20 1,71%	57.430,60 6,42%	149.851,81 15,57%	303.411,71 23,23%	373.789,50 27,47%	474.487,74 32,02%	655.617,84 40,02%	1.060.019,28 55,58%	1.415.905,04 69,28%	1.724.822,31 80,08%	2.012.022,22 94,10%	2.158.018,81 100,00%	