



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**

SABARÁ
Cidade de Vida, Cidade de História!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META 01 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA RUA PARACATU - ARRAIAL VELHO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.969,71		31.969,71					31.969,71
		1,51		100,00					100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	70.002,90		70.002,90					70.002,90
		3,30		100,00					100,00
3	CONTENÇÃO	1.794.215,07			538.264,52	897.107,54	358.843,01		1.794.215,07
		84,61			30,00	50,00	20,00		100,00
4	PAVIMENTAÇÃO	145.592,67				36.398,17	36.398,17	72.796,34	145.592,67
		6,87				25,00	25,00	50,00	100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.496,00					4.248,00	4.248,00	8.496,00
		0,40					50,00	50,00	100,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.206,20		10.530,93	14.041,24	24.572,17	14.041,24	7.020,62	70.206,20
		3,31		15,00	20,00	35,00	20,00	10,00	100,00
	TOTAL	2.120.482,55	R\$ / MÊS	112.503,54	552.305,76	958.077,87	413.530,42	84.064,96	2.120.482,55
		100,00	% / MÊS	5,31	26,05	45,18	19,50	3,96	100,00%
	ACUMULADO		R\$	112.503,54	664.809,30	1.622.887,17	2.036.417,60	2.120.482,55	
			%	5,31%	31,35%	76,53%	96,04%	100,00%	