



CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA DE CARVALHO – RUA FRANQUELINO BEVENUTO, 04, VILA AMÁLIA MOREIRA,
SABARÁ – ÁREA CONSTRUÍDA = 387,50m²

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES – CONSTRUÇÃO E REFORMA									
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.719,12	2,78	10.303,38	0,00	0,00	0,00	4.415,73	0,00	14.719,12
				70,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	33.943,20	6,41	16.971,60	13.577,28	3.394,32	0,00	0,00	0,00	33.943,20
				50,00	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	REFORMA									
2.1	PISOS	43.753,26	8,26	0,00	13.125,98	13.125,98	17.501,30	0,00	0,00	43.753,26
				0,00	30,00	30,00	40,00	0,00	0,00	100,00
2.2	REVISÃO HIDROSSANITÁRIA	11.396,06	2,15	0,00	5.698,03	2.849,02	0,00	0,00	2.849,02	11.396,06
				0,00	50,00	25,00	0,00	0,00	25,00	100,00
2.3	PLUVIAL	16.156,18	3,05	0,00	0,00	0,00	6.462,47	6.462,47	3.231,24	16.156,18
				0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	100,00
2.4	ELÉTRICA/ LÓGICA/ TELEFONIA	24.177,28	4,56	0,00	4.835,46	9.670,91	9.670,91	0,00	0,00	24.177,28
				0,00	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	100,00
2.5	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3.173,63	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,63	3.173,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2.6	REVESTIMENTOS	50.183,14	9,47	0,00	10.036,63	20.073,25	15.054,94	5.018,31	0,00	50.183,14
				0,00	20,00	40,00	30,00	10,00	0,00	100,00
2.7	PINTURA	38.195,52	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,87	11.458,66	38.195,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	30,00	100,00
2.8	ESQUADRIAS	55.946,61	10,56	0,00	0,00	27.973,30	16.783,98	11.189,32	0,00	55.946,61
				0,00	0,00	50,00	30,00	20,00	0,00	100,00
2.9	COBERTURA	70.488,08	13,31	0,00	14.097,62	28.195,23	21.146,43	7.048,81	0,00	70.488,08
				0,00	20,00	40,00	30,00	10,00	0,00	100,00
2.10	MUROS	14.904,97	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,48	7.452,48	14.904,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00
2.11	MARMORARIA	2.616,86	0,49	0,00	0,00	1.046,75	1.046,75	0,00	523,37	2.616,86
				0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	20,00	100,00
2.12	DIVERSOS	18.477,50	3,49	0,00	4.619,37	0,00	0,00	9.238,75	4.619,37	18.477,50
				0,00	25,00	0,00	0,00	50,00	25,00	100,00
2.13	JARDIM	5.879,91	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,95	2.351,96	5.879,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00	100,00
3	CONSTRUÇÃO									
3.1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	31.516,85	5,95	0,00	15.758,43	15.758,43	0,00	0,00	0,00	31.516,85
				0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2	REVESTIMENTOS E PINTURA	21.854,45	4,13	0,00	0,00	8.741,78	6.556,33	6.556,33	0,00	21.854,45
				0,00	0,00	40,00	30,00	30,00	0,00	100,00
3.3	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	7.601,59	1,44	0,00	0,00	1.520,32	3.800,79	2.280,48	0,00	7.601,59
				0,00	0,00	20,00	50,00	30,00	0,00	100,00
3.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.179,54	0,60	0,00	0,00	635,91	1.589,77	953,86	0,00	3.179,54
				0,00	0,00	20,00	50,00	30,00	0,00	100,00
3.5	ESQUADRIAS	8.732,72	1,65	0,00	0,00	0,00	6.986,17	1.746,54	0,00	8.732,72
				0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	0,00	100,00
3.6	MARMORARIA	3.908,93	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,15	781,79	3.908,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	100,00
3.7	DIVERSOS	1.689,53	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,53	1.689,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	LIMPEZA GERAL									
4.1	LIMPEZA GERAL	13.769,40	2,60	0,00	2.065,41	2.065,41	2.065,41	2.065,41	5.507,76	13.769,40
				0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	40,00	100,00
5	ADM. LOCAL									
14	ADM. LOCAL	33.398,59	6,31	5.566,43	5.566,43	5.566,43	5.566,43	5.566,43	5.566,43	33.398,59
				16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	100,00
	TOTAL	529.662,92	R\$ / MÊS	32.841,41	89.380,63	140.617,04	114.231,70	103.386,90	49.205,24	529.662,92
		82,23	% / MÊS	6,20	16,88	26,55	21,57	19,52	9,29	100,00
	ACUMULADO		R\$	32.841,41	122.222,05	262.839,09	377.070,78	480.457,68	529.662,92	
			%	6,20%	23,08%	49,62%	71,19%	90,71%	100,00%	