

ANEXO II

		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
		REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – VILAS REUNIDAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL								
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.769,68		6.769,68						6.769,68
		1,37		100,00						100,00
2	IMPLANTAÇÃO	997,82		997,82						997,82
		0,20		100,00						100,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	19.770,18		19.770,18						19.770,18
		4,00		100,00						100,00
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	83.305,27		24.991,58	58.313,69					83.305,27
		16,86		30,00	70,00					100,00
5	VEDAÇÕES	18.845,51				9.422,76	9.422,76			18.845,51
		3,81				50,00	50,00			100,00
6	COBERTURA	78.763,87							78.763,87	78.763,87
		15,94							100,00	100,00
7	COBERTURA EXISTENTE	1.676,80			1.676,80					1.676,80
		0,34			100,00					100,00
8	SERRALHERIA	8.019,06			8.019,06					8.019,06
		1,62			100,00					100,00
9	INSTALAÇÕES HIDRO – SANITÁRIAS	14.777,44						14.777,44		14.777,44
		2,99						100,00		100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.945,72						13.945,72		13.945,72
		2,82						100,00		100,00
11	REDE LOGICA	5.012,23							5.012,23	5.012,23
		1,01							100,00	100,00
12	ESQUADRIAS	20.933,43							20.933,43	20.933,43
		4,24							100,00	100,00
13	REVESTIMENTOS	31.607,18					31.607,18			31.607,18
		6,40					100,00			100,00
14	PISOS	61.665,37						61.665,37		61.665,37
		12,48						100,00		100,00
15	PINTURAS	76.633,71			30.653,48	30.653,48			15.326,74	76.633,71
		15,51			40,00	40,00			20,00	100,00
16	DRENAGEM	886,98				886,98				886,98
		0,18				100,00				100,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.646,57				7.823,29	7.823,29			15.646,57
		3,17				50,00	50,00			100,00
18	SERVIÇOS FINAIS	3.790,62							3.790,62	3.790,62
		0,77							100,00	100,00
19	ADMINISTRAÇÃO	31.163,10		5.132,56	5.515,87	5.266,56	5.316,42	5.316,42	4.615,26	31.163,10
		6,31		16,47	17,70	16,90	17,06	17,06	14,81	100,00
	TOTAL	494.210,54	R\$ / MÊS	57.661,82	104.178,90	54.053,07	54.169,64	95.704,95	128.442,15	494.210,54
		100,00	% / MES	11,67	21,08	10,94	10,96	19,37	25,99	100,00
	ACUMULADO		R\$	57.661,82	161.840,73	215.893,79	270.063,44	365.768,39	494.210,54	
			%	11,67%	32,75%	43,68%	54,65%	74,01%	100,00%	