


## ANEXO II

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ SECRETARIA DE OBRAS		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO								
		REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – NOVA VISTA								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.890,80		7.890,80						7.890,80
		1,66		100,00						100,00
2	IMPLANTAÇÃO	1.362,00		1.362,00						1.362,00
		0,29		100,00						100,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	23.984,51		23.984,51						23.984,51
		5,05		100,00						100,00
4	VEDAÇÕES	5.921,29		1.776,39	4.144,90					5.921,29
		1,25		30,00	70,00					100,00
5	COBERTURA	9.757,83				4.878,92	4.878,92			9.757,83
		2,05				50,00	50,00			100,00
6	SERRALHEIRO	15.073,97							15.073,97	15.073,97
		3,17							100,00	100,00
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	12.724,77			12.724,77					12.724,77
		2,68			100,00					100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.452,93			11.452,93					11.452,93
		2,41			100,00					100,00
9	REDE LÓGICA	3.297,54						3.297,54		3.297,54
		0,69						100,00		100,00
10	ESQUADRIAS	8.689,84						8.689,84		8.689,84
		1,83						100,00		100,00
11	VIDRAÇARIA	2.794,71							2.794,71	2.794,71
		0,59							100,00	100,00
12	REVESTIMENTO PAREDE	12.515,48							12.515,48	12.515,48
		2,63							100,00	100,00
13	PISO	71.103,43					71.103,43			71.103,43
		14,97					100,00			100,00
14	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	130.357,63						130.357,63		130.357,63
		27,45						100,00		100,00
15	PINTURA	106.613,72			42.645,49	42.645,49			21.322,74	106.613,72
		22,45			40,00	40,00			20,00	100,00
16	MARMORARIA	12.112,38				12.112,38				12.112,38
		2,55				100,00				100,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.526,98				1.763,49	1.763,49			3.526,98
		0,74				50,00	50,00			100,00
18	SERVIÇOS FINAIS	5.845,19							5.845,19	5.845,19
		1,23							100,00	100,00
19	ADMINISTRAÇÃO	29.950,19		4.932,80	5.301,18	5.061,58	5.109,50	5.109,50	4.435,62	29.950,19
		6,31		16,47	17,70	16,90	17,06	17,06	14,81	100,00
	TOTAL	474.975,19	R\$ / MÊS	39.946,49	76.269,27	66.461,85	82.855,34	147.454,51	61.987,72	474.975,19
		100,00	% / MÊS	8,41	16,06	13,99	17,44	31,04	13,05	100,00
	ACUMULADO		R\$	39.946,49	116.215,77	182.677,62	265.532,96	412.987,47	474.975,19	
			%	8%	24%	38%	56%	87%	100,00%	