

ANEXO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAÇA PONTE CHICO CEGO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	89.353,59	14,58	80.418,23	4.467,68	4.467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.353,59
				90,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	14.734,73	2,40	0,00	14.734,73					0,00	0,00		14.734,73
				0,00	100,00					0,00	0,00		100,00
3	MURETA	45.180,46	7,37	0,00	38.403,39	0,00	0,00	4.518,05	0,00	0,00	0,00	2.259,02	45.180,46
				0,00	85,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	100,00
4	PISOS	173.160,31	28,25	0,00	17.316,03	69.264,12	69.264,12	17.316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	173.160,31
				0,00	10,00	40,00	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	PERGOLADO	31.922,36	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,47	25.537,89	0,00	0,00	31.922,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00	0,00	0,00	100,00
6	EQUIPAMENTOS	202.793,96	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.558,79	50.698,49	30.419,09	50.698,49	30.419,09	202.793,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25,00	15,00	25,00	15,00	100,00
7	MUDAS	3.412,97	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,97	0,00	3.412,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8	LIMPEZA	13.744,50	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744,50	13.744,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	ADMINISTRAÇÃO	38.650,58	6,31	5.024,58	5.024,58	5.024,58	4.638,07	4.251,56	3.865,06	3.865,06	3.865,06	3.092,05	38.650,58
				13,00	13,00	13,00	12,00	11,00	10,00	10,00	10,00	8,00	100,00
							0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	612.953,46	R\$ / MÊS	85.442,81	79.946,41	78.756,38	73.902,19	66.644,43	60.948,02	59.822,04	57.976,52	49.514,66	612.953,46
		100,00	% / MÊS	13,94	13,04	12,85	12,06	10,87	9,94	9,76	9,46	8,08	100,00
	ACUMULADO		R\$	85.442,81	165.389,21	244.145,59	318.047,79	384.692,22	445.640,24	505.462,28	563.438,80	612.953,46	
			%	13,94%	26,98%	39,83%	51,89%	62,76%	72,70%	82,46%	91,92%	100,00%	