

ANEXO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SABARÁ
Cidade de Deus, Cidade de História!

CRONOGRAMA

RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO RUA PRINCESA ISABEL Nº 34 CENTRO - SABARÁ/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.061,09	3.036,65	2.024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,09
			60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EQUIPAMENTOS	1.884,00	188,40	1.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00
			10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	18.946,79	7.578,72	11.368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.946,79
			40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ESTRUTURA DA COBERTURA	26.444,48	0,00	1.322,22	6.611,12	6.611,12	6.611,12	5.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.444,48
			0,00	5,00	25,00	25,00	25,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ESTRUTURAS AUTÔNOMAS E DE CONCRETO	18.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,50	9.017,50	7.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.034,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E REVESTIMENTOS	12.435,98	0,00	0,00	2.487,20	4.974,39	2.487,20	2.487,20	2.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,98
			0,00	0,00	20,00	40,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PISOS	10.458,00	0,00	0,00	0,00	1.045,80	1.045,80	2.091,60	4.183,20	2.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,00
			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FORROS	22.152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,24	6.645,72	11.076,20	2.215,24	0,00	0,00	22.152,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	PORTAS	4.673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,37	934,73	2.336,83	934,73	0,00	0,00	4.673,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	50,00	20,00	0,00	0,00	0,00
10	JANELAS	1.754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,10	877,10	1.754,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
11	PINTURA	15.057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,76	1.505,76	3.011,53	3.011,53	1.505,76	1.505,76	1.505,76	1.505,76	15.057,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12	CAIXA D'ÁGUA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,64	745,10	0,00	1.862,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00	0,00
13	URBANIZAÇÃO	806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	80,64	161,27	161,27	80,64	80,64	80,64	80,64	806,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.077,92	1.177,01	1.569,35	1.438,57	1.438,57	1.307,79	1.307,79	1.177,01	1.046,23	784,68	392,34	653,90	784,68	13.077,92
			9,00	12,00	11,00	11,00	10,00	10,00	9,00	8,00	6,00	3,00	5,00	6,00	6,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		152.650,24	11.980,78	17.979,68	10.536,89	14.069,88	13.038,31	14.565,38	20.233,11	21.105,08	15.784,10	6.246,35	3.862,49	3.248,18	152.650,24
		100,00	7,85	11,78	6,90	9,22	8,54	9,54	13,25	13,83	10,34	4,09	2,53	2,13	100,00
ACUMULADO			11.980,78	29.960,47	40.497,35	54.567,24	67.605,55	82.170,93	102.404,04	123.509,12	139.293,22	145.539,57	149.402,06	152.650,24	
			7,85%	19,63%	26,53%	35,75%	44,29%	53,83%	67,08%	80,91%	91,25%	95,34%	97,87%	100,00%	