

ANEXO II



Secretaria de
Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO RUA PRINCESA ISABEL Nº 34 E 34A - CENTRO - SABARÁ/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.366,74	5.366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,74
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EQUIPAMENTOS	1.921,50	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	0,00	0,00	0,00	1.921,50
			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	18.094,25	3.618,85	3.618,85	3.618,85	3.618,85	3.618,85	0,00	0,00	0,00	18.094,25
			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	ESTRUTURA DA COBERTURA	30.035,00	0,00	7.508,75	7.508,75	7.508,75	7.508,75	0,00	0,00	0,00	30.035,00
			0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
5	ESTRUTURAS AUTÔNOMAS E DE CONCRETO	18.911,59	1.891,16	1.891,16	3.782,32	3.782,32	3.782,32	3.782,32	0,00	0,00	18.911,59
			10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6	PAREDES E REVESTIMENTOS	12.600,94	0,00	1.260,09	1.260,09	3.780,28	3.150,24	3.150,24	0,00	0,00	12.600,94
			0,00	10,00	10,00	30,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
7	PISOS	11.137,55	0,00	0,00	0,00	1.113,76	1.113,76	2.227,51	4.455,02	2.227,51	11.137,55
			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00	40,00	20,00	20,00
8	FORROS	23.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,01	5.988,01	11.976,01	0,00	23.952,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	50,00	0,00
9	PORTAS	5.028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.028,97	0,00	0,00	5.028,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	JANELAS	2.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,20	0,00	0,00	2.057,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	PINTURA	17.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,64	17.406,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12	CAIXA D'ÁGUA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	2.129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,08	0,00	2.129,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13	LIMPEZA	889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,21	889,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	72.381,42	5.790,51	7.238,14	7.961,96	9.409,58	12.304,84	10.857,21	8.685,77	10.133,40	72.381,42
			8,00	10,00	11,00	13,00	17,00	15,00	12,00	14,00	100,00
TOTAL		221.912,11	17.051,56	21.901,30	24.516,27	29.597,84	37.851,05	33.091,45	27.245,88	30.656,76	221.912,11
		100,00	7,68	9,87	11,05	13,34	17,06	14,91	12,28	13,81	100,00
ACUMULADO			17.051,56	38.952,86	63.469,13	93.066,97	130.918,02	164.009,47	191.255,35	221.912,11	
			7,68%	17,55%	28,60%	41,94%	59,00%	73,91%	86,19%	100,00%	