

## ANEXO II


 Secretaria de  
**Obras**
**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

PRAÇA DO BATACLAN

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	76.844,45	15,88	30.737,78	42.264,45	3.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.844,45
				40,00	55,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO	21.088,06	4,36	21.088,06	0,00					0,00	0,00		21.088,06
				100,00	0,00					0,00	0,00		100,00
3	DRENAGEM	15.630,44	3,23	0,00	10.159,79	0,00	0,00	0,00	5.470,65	0,00	0,00	0,00	15.630,44
				0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	PISOS	216.198,14	44,67	0,00	0,00	54.049,54	54.049,54	43.239,63	21.619,81	10.809,91	32.429,72	0,00	216.198,14
				0,00	0,00	25,00	25,00	20,00	10,00	5,00	15,00	0,00	100,00
5	QUADRA DE AREIA	40.141,92	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.141,92	0,00	0,00	40.141,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6	EQUIPAMENTOS	51.730,23	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,05	12.932,56	5.173,02	12.932,56	10.346,05	51.730,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	25,00	10,00	25,00	20,00	100,00
7	MUDAS	4.901,12	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,12	4.901,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8	SERVIÇOS FINAIS	26.902,60	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.902,60	26.902,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	ADMINISTRAÇÃO	30.516,30	6,31	3.356,79	3.661,96	3.967,12	3.661,96	3.661,96	2.746,47	3.661,96	3.051,63	2.746,47	30.516,30
				11,00	12,00	13,00	12,00	12,00	9,00	12,00	10,00	9,00	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>483.953,26</b>	<b>R\$ / MÊS</b>	<b>55.182,63</b>	<b>56.086,19</b>	<b>61.858,88</b>	<b>57.711,49</b>	<b>57.247,63</b>	<b>42.769,49</b>	<b>59.786,81</b>	<b>48.413,91</b>	<b>44.896,23</b>	<b>483.953,26</b>
		100,00	<b>% / MÊS</b>	<b>11,40</b>	<b>11,59</b>	<b>12,78</b>	<b>11,93</b>	<b>11,83</b>	<b>8,84</b>	<b>12,35</b>	<b>10,00</b>	<b>9,28</b>	<b>100,00</b>
<b>ACUMULADO</b>			<b>R\$</b>	<b>55.182,63</b>	<b>111.268,82</b>	<b>173.127,70</b>	<b>230.839,19</b>	<b>288.086,82</b>	<b>330.856,31</b>	<b>390.643,12</b>	<b>439.057,03</b>	<b>483.953,26</b>	
			<b>%</b>	<b>11,40%</b>	<b>22,99%</b>	<b>35,77%</b>	<b>47,70%</b>	<b>59,53%</b>	<b>68,37%</b>	<b>80,72%</b>	<b>90,72%</b>	<b>100,00%</b>	