

ANEXO II



Secretaria de
Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CEI ADELMOLÂNDIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.140,37	33.698,26	14.442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.140,37
			70,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	39.809,36	39.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.809,36
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - RAMPA	80.379,06	0,00	32.151,62	32.151,62	16.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80.379,06
			0,00	40,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COBERTURA	117.312,07	23.462,41	46.924,83	46.924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.312,07
			20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ALVENARIA	17.434,81	17.434,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.434,81
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	REVESTIMENTO PAREDES E TETOS	102.943,86	0,00	20.588,77	20.588,77	20.588,77	20.588,77	20.588,77	0,00	0,00	102.943,86
			0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
7	REVESTIMENTO DE PISOS	75.301,93	0,00	0,00	15.060,39	15.060,39	15.060,39	15.060,39	15.060,39	15.060,39	75.301,93
			0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
8	ESQUADRIAS	137.954,17	0,00	0,00	0,00	27.590,83	27.590,83	27.590,83	27.590,83	27.590,83	137.954,17
			0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	81.733,48	0,00	0,00	16.346,70	16.346,70	16.346,70	16.346,70	16.346,70	0,00	81.733,48
			0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	51.506,14	0,00	0,00	10.301,23	10.301,23	10.301,23	10.301,23	10.301,23	0,00	51.506,14
			0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,03	2.520,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12	INSTALAÇÕES DE GÁS	11.283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.283,71	11.283,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13	BANCADAS E DIVISÓRIAS	39.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,62	11.884,62	11.884,62	3.961,54	39.615,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
14	PINTURA	94.454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.227,33	47.227,33	94.454,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
15	URBANIZAÇÃO	188.029,85	0,00	0,00	0,00	37.605,97	37.605,97	37.605,97	37.605,97	37.605,97	188.029,85
			0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
16	LIMPEZA	4.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,24	4.421,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	73.548,14	8.090,30	7.354,81	9.561,26	9.561,26	9.561,26	9.561,26	11.032,22	8.825,78	73.548,14
			11,00	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	12,00	100,00
TOTAL		1.166.388,27	122.495,14	121.462,15	150.934,79	153.130,96	148.939,76	148.939,76	177.049,28	143.436,43	1.166.388,27
		100,00	10,50	10,41	12,94	13,13	12,77	12,77	15,18	12,30	72,52
ACUMULADO			122.495,14	243.957,29	394.892,08	548.023,04	696.962,80	845.902,56	1.022.951,84	1.166.388,27	
			10,50%	20,92%	33,86%	46,98%	59,75%	72,52%	87,70%	100,00%	