



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ/MG



EMPREENDIMENTO: UBS PADRÃO SES TIPO II											MUNICÍPIO: SABARÁ/MG	
Nº CONTRATO: 00											DATA-BASE: Sinapi/MG abr./2024, Sicro-MG jan.2024; Setop- MG-Central jan./2024;	
REVISÃO: R00												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											BDI SERVIÇOS:	28,35%
											BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:	20,93%
ITEM	DENOMINAÇÃO	MESES									TOTAL	%
		01	02	03	04	05	06	07	08	09		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	94.382,45	3,57%
		R\$ 33.033,86	R\$ 9.438,25	R\$ 9.438,25	R\$ 4.719,12	R\$ 4.719,12	R\$ 9.438,25	R\$ 9.438,25	R\$ 9.438,25	R\$ 4.719,12		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3%	7%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	5%	158.942,07	6,01%
		R\$ 5.237,52	R\$ 22.356,79	R\$ 27.572,23	R\$ 29.570,83	R\$ 19.654,26	R\$ 11.361,58	R\$ 12.516,58	R\$ 15.407,57	R\$ 15.264,70		
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	50,00%								50,00%	4.965,79	0,19%
		R\$ 2.482,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.482,90		
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%									46.464,24	1,76%
		R\$ 46.464,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
5	FUNDAÇÃO		50,00%	50,00%							336.802,32	12,72%
		R\$ -	R\$ 168.401,16	R\$ 168.401,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6	SUPERESTRUTURA		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					288.539,05	10,90%
		R\$ -	R\$ 57.707,81	R\$ 86.561,72	R\$ 86.561,72	R\$ 57.707,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7	COBERTURA			50,00%					25,00%	25,00%	267.956,77	10,12%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.978,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.989,19	R\$ 66.989,19		
8	ARQUITETURA		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	892.160,64	33,71%
		R\$ -	R\$ 89.216,06	R\$ 89.216,06	R\$ 178.432,13	R\$ 178.432,13	R\$ 89.216,06	R\$ 89.216,06	R\$ 89.216,06	R\$ 89.216,06		
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		20,00%	20,00%		10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	125.896,97	4,76%
		R\$ -	R\$ 25.179,39	R\$ 25.179,39	R\$ -	R\$ 12.589,70	R\$ 25.179,39	R\$ 12.589,70	R\$ 12.589,70	R\$ 12.589,70		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			20,00%	20,00%	20,00%		20,00%	10,00%	10,00%	149.069,98	5,63%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 29.814,00	R\$ 29.814,00	R\$ 29.814,00	R\$ -	R\$ 29.814,00	R\$ 14.907,00	R\$ 14.907,00		
11	TELECOMUNICAÇÕES			30,00%	20,00%		10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	67.727,38	2,56%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 20.318,21	R\$ 13.545,48	R\$ -	R\$ 6.772,74	R\$ 13.545,48	R\$ 6.772,74	R\$ 6.772,74		
12	SPDA		20,00%			20,00%		20,00%			13.246,37	0,50%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.649,27	R\$ 1.324,64	R\$ 2.649,27	R\$ 2.649,27	R\$ 3.973,91	R\$ -	R\$ -		
13	CLIMATIZAÇÃO				10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	144.859,65	5,47%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.485,97	R\$ 21.728,95	R\$ 36.214,91	R\$ 28.971,93	R\$ 21.728,95	R\$ 21.728,95		
14	REDE DE GÁS MEDICINAL						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	33.472,40	1,26%

		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.368,10	R\$ 8.368,10	R\$ 8.368,10	R\$ 8.368,10		
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO								50,00%	50,00%	2.092,32	0,08%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.046,16	R\$ 1.046,16		
16	DIVERSOS E LIMPEZA								50,00%	50,00%	20.225,79	0,76%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.112,90	R\$ 10.112,90		
<b>TOTAL DE CUSTO DIRETO</b>		<b>R\$ 87.218,51</b>	<b>R\$ 372.299,46</b>	<b>R\$ 459.150,29</b>	<b>R\$ 492.432,26</b>	<b>R\$ 327.295,24</b>	<b>R\$ 189.200,31</b>	<b>R\$ 208.434,00</b>	<b>R\$ 256.576,61</b>	<b>R\$ 254.197,51</b>	<b>2.646.804,19</b>	<b>100,00%</b>
	%	3,30%	14,07%	17,35%	18,60%	12,37%	7,15%	7,87%	9,69%	9,60%		
	% ACUMULADA	3,30%	17,36%	34,71%	53,31%	65,68%	72,83%	80,70%	90,40%	100,00%		

**Roberta Simone Rodrigues da Silva**  
 Assinado digitalmente por Roberta Simone Rodrigues da Silva  
 DN: cn=Roberta Simone Rodrigues da Silva, c=BR, o=CONEP Consultoria LTDA, email=roberta@conep.com.br

PREFEITURA:

RT: ROBERTA SIMONE RODRIGUES DA SILVA  
 CAU: A60814-9  
 RRT: 13867652

DATA: 24/06/2024