



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

COBERTURA QUADRA RUA MARIANA BAIRRO GENERAL CARNEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	20.565,86 7,50		10.282,93 50,00	10.282,93 50,00					20.565,86 100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.769,60 5,75		15.769,60 100,00						15.769,60 100,00
3	TRABALHOS EM TERRA	10.584,74 3,86		10.584,74 100,00						10.584,74 100,00
4	FUNDAÇÃO	33.629,42 12,26		16.814,71 50,00	16.814,71 50,00					33.629,42 100,00
5	COBERTURA	161.900,04 59,02		8.095,00 5,00	40.475,01 25,00	64.760,02 40,00	48.570,01 30,00			161.900,04 100,00
6	PINTURA	13.729,57 5,00					13.729,57 100,00			13.729,57 100,00
7	SERVIÇOS FINAIS	3.844,68 1,40					3.844,68 100,00			3.844,68 100,00
8	ADMINISTRAÇÃO	14.301,32 5,21		3.432,32 24,00	3.718,34 26,00	3.575,33 25,00	3.575,33 25,00			14.301,32 100,00
	TOTAL	274.325,23 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	64.979,30 23,69	71.290,99 25,99	68.335,35 24,91	69.719,59 25,41	- -	-	274.325,23 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	64.979,30 23,69%	136.270,29 49,67%	204.605,64 74,59%	274.325,23 100,00%			