



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ



EMPREENDIMENTO: CENTRO ADMINISTRATIVO DE SABARÁ							MUNICÍPIO: SABARÁ/MG		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							DATA-BASE:	Sinapi/MG Janeiro/2019 (desonerado), Sudicap Novembro/2018 (desonerado), Setop Central Outubro/2018 (desonerado), DNIT Julho/2018 e DER Outubro/2018	
							BDI SERVIÇOS:	25,44%	
							BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:	16,80%	
ITEM	DENOMINAÇÃO	MESES						TOTAL	%
		01	02	03	04	05	06		
1	CANTEIRO DE OBRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	28.170,90	1,76%
		R\$ 4.695,15	R\$ 4.695,15	R\$ 4.695,15	R\$ 4.695,15	R\$ 4.695,15	R\$ 4.695,15		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	104.658,84	6,53%
		R\$ 17.443,14	R\$ 17.443,14	R\$ 17.443,14	R\$ 17.443,14	R\$ 17.443,14	R\$ 17.443,14		
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%						5.443,58	0,34%
		R\$ 5.443,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%						2.415,02	0,15%
		R\$ 2.415,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
5	ESTRUTURAS	33,33%	33,33%	33,33%				912.079,72	56,93%
		R\$ 304.026,57	R\$ 304.026,57	R\$ 304.026,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6	ESQUADRIAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			48.965,98	3,06%
		R\$ 12.241,50	R\$ 12.241,50	R\$ 12.241,50	R\$ 12.241,50	R\$ -	R\$ -		
7	REVESTIMENTO / PINTURA					50,00%	50,00%	274.836,87	17,16%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.418,44	R\$ 137.418,44		
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						100,00%	33.623,03	2,10%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.623,03		
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	21.719,38	1,36%
		R\$ 3.619,90	R\$ 3.619,90	R\$ 3.619,90	R\$ 3.619,90	R\$ 3.619,90	R\$ 3.619,90		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	54.072,36	3,38%
		R\$ 9.012,06	R\$ 9.012,06	R\$ 9.012,06	R\$ 9.012,06	R\$ 9.012,06	R\$ 9.012,06		
11	OBRAS COMPLEMENTARES				33,33%	33,33%	33,33%	69.621,10	4,35%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.207,03	R\$ 23.207,03	R\$ 23.207,03		
12	PROJETO EXECUTIVO	100,00%						46.436,02	2,90%
		R\$ 46.436,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL DE CUSTO DIRETO		R\$ 405.332,94	R\$ 351.038,32	R\$ 351.038,32	R\$ 70.218,78	R\$ 195.395,72	R\$ 229.018,75	R\$ 1.602.042,80	100,00%
%		25,30%	21,91%	21,91%	4,38%	12,20%	14,30%		
% ACUMULADA		25,30%	47,21%	69,12%	73,51%	85,70%	100,00%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ


Roberia S. Rodrigues de Silva
CALU/MG A 60814-8
Arquiteta e Urbanista

DATA: 28 / 03 / 2019