



**CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO**

**COBERTURA QUADRA RUA MONTES CLAROS BAIRRO VILA RICA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL								
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	23.543,77 8,27		23.543,77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.543,77 100,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	15.736,57 5,53		12.589,26 80,00	3.147,31 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.736,57 100,00
3	TRABALHOS EM TERRA	8.850,70 3,11		0,00	8.850,70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,70 100,00
4	FUNDAÇÃO	24.161,48 8,49		0,00	16.913,04 70,00	7.248,44 30,00	0,00	0,00	0,00	24.161,48 100,00
5	COBERTURA	138.880,11 48,79		0,00	6.944,01 5,00	55.552,04 40,00	48.608,04 35,00	27.776,02 20,00	0,00	138.880,11 100,00
6	ALAMBRADO	10.079,33 3,54		0,00	5.039,67 50,00	0,00	0,00	5.039,67 50,00	0,00	10.079,33 100,00
7	RECOMPOSIÇÃO ARQUIBANCADA	3.741,87 1,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,87 100,00	3.741,87 100,00
8	PASSEIO	6.444,98 2,26		0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,49 50,00	3.222,49 50,00	6.444,98 100,00
9	PINTURA	17.500,02 6,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,02 100,00	17.500,02 100,00
10	ILUMINAÇÃO	4.651,15 1,63		0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,15 100,00	0,00	4.651,15 100,00
11	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.744,10 2,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,10 100,00	5.744,10 100,00
12	VESTIÁRIO	8.752,26 3,08		0,00	0,00	1.750,45 20,00	3.500,90 40,00	3.500,90 40,00	0,00	8.752,26 100,00
13	LIMPEZA FINAL	1.700,54 0,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,54 100,00	1.700,54 100,00
14	ADMINISTRAÇÃO	14.838,27 5,21		1.928,98 13,00	2.225,74 15,00	3.561,18 24,00	2.819,27 19,00	2.374,12 16,00	1.928,98 13,00	14.838,27 100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>284.625,15</b> 100,00	<b>R\$ / MÊS</b> <b>% / MÊS</b>	<b>38.062,00</b> 13,37	<b>43.120,46</b> 15,15	<b>68.112,12</b> 23,93	<b>54.928,21</b> 19,30	<b>46.564,35</b> 16,36	<b>33.838,00</b> 11,89	<b>284.625,15</b> <b>100,00</b>
	<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$</b> <b>%</b>	<b>38.062,00</b> <b>13,37%</b>	<b>81.182,46</b> <b>28,52%</b>	<b>149.294,59</b> <b>52,45%</b>	<b>204.222,80</b> <b>71,75%</b>	<b>250.787,15</b> <b>88,11%</b>	<b>284.625,15</b> <b>100,00%</b>	