



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	2.623,57		2.623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,57
		0,57		100,00						100,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	13.166,66		13.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.166,66
		2,85		100,00						100,00
3	TRABALHOS EM TERRA	10.947,03		10.947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,03
		2,37		100,00						100,00
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	59.712,29		29.856,15	29.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.712,29
		12,93		50,00	50,00					100,00
5	LAJE	46.272,27		0,00	0,00	23.136,14	23.136,14	0,00	0,00	46.272,27
		10,02				50,00	50,00			100,00
6	VEDAÇÕES	32.449,22		0,00	25.959,38	6.489,84	0,00	0,00	0,00	32.449,22
		7,02			80,00	20,00				100,00
7	REVESTIMENTO	96.901,42		0,00	0,00	29.070,43	29.070,43	29.070,43	9.690,14	96.901,42
		20,98				30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
8	ESQUADRIAS	58.949,56		0,00	0,00	0,00	0,00	23.579,82	35.369,74	58.949,56
		12,76						40,00	60,00	100,00
9	VIDROS	2.897,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,98	2.897,98
		0,63							100,00	100,00
10	PEDRAS	28.392,68		0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,34	14.196,34	28.392,68
		6,15						50,00	50,00	100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	30.910,48		0,00	0,00	9.273,14	9.273,14	7.727,62	4.636,57	30.910,48
		6,69				30,00	30,00	25,00	15,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS - PEÇAS	21.345,34		0,00	0,00	0,00	6.403,60	6.403,60	8.538,14	21.345,34
		4,62					30,00	30,00	40,00	100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.583,79		0,00	0,00	8.275,14	8.275,14	5.516,76	5.516,76	27.583,79
		5,97				30,00	30,00	20,00	20,00	100,00
14	PASSEIO	4.368,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,78	4.368,78
		0,95							100,00	100,00
15	SERVIÇOS FINAIS	1.362,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,76	1.362,76
		0,29							100,00	100,00
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.083,61		3.130,87	3.130,87	4.335,05	4.335,05	4.575,89	4.575,89	24.083,61
		5,21		13,00	13,00	18,00	18,00	19,00	19,00	100,00
	TOTAL	461.967,44	R\$ / MÊS	59.724,27	58.946,39	80.579,74	80.493,49	91.070,46	91.153,09	461.967,44
		100,00	% / MÊS	12,93	12,76	17,44	17,42	19,71	19,73	100,00
	ACUMULADO		R\$	59.724,27	118.670,66	199.250,40	279.743,89	370.814,35	461.967,44	
			%	12,93%	25,69%	43,13%	60,55%	80,27%	100,00%	